

1510



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

**AREA III<sup>A</sup>**

Lavori pubblici e manutenzione

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III<sup>A</sup>

n. 234 del 06 GIU. 2018

**OGGETTO: "Consolidamento del costone roccioso di via Dante"- Opere di Completamento L.433/91 – Approvazione Perizia di Assestamento Finale**

L'anno DuemilaDICIOTTO il giorno \_\_\_ del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III<sup>A</sup> ha adottato il presente provvedimento:

**PREMESSO** che :

- i lavori di "Consolidamento del Costone roccioso di via Dante" sono stati finanziati dalla Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento della Protezione Civile con la legge 433/91 con due distinti finanziamenti, con il primo sono stati realizzati sostanzialmente i lavori di consolidamento del versante (D.D.G. n.931 del 02/08/2004), e con il secondo finanziamento derivante dalle economie residue del primo intervento sono state previste le opere di completamento che di fatto permettono di realizzare la sede stradale esclusivamente nell'area oggetto di consolidamento, per l'importo complessivo dell'intervento è €.387.000,00 e prevedeva il seguente quadro economico

### A) LAVORI

- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 288.759,80
- costo del personale non soggetto a ribasso	€. 61.656,88
- Oneri per la sicurezza	€. 9.235,40
- Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€. 359.652,08

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) IVA 4% sui lavori	€. 14.386,08	
b) Compenso incentivante 2% sui lavori	€. 7.193,04	
c) Oneri di accesso discarica	€. 1.200,00	
d) Oneri Autorità	€. 225,00	
e) Imprevisti ed arrotondamenti	€. <u>4.343,80</u>	
Totale somme a disposizione	€. 27.343,80	€. <u>27.343,80</u>

**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO** **€. 387.000,00**

**CONSIDERATO** che

- il progetto di "Consolidamento del costone roccioso di via Dante"- Opere di Completamento
- Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890 Tel. 095/7858248 Fax 095/990651

L.433/91 è stato finanziato con D.D.G.n.1652 del 21/12/2016 per l'importo di €.270.312,98;

**CONSIDERATO che:**

- le opere di completamento sono state affidate all'Impresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c. mediante gara d'appalto esperita in data 13/05/2015;
- con Determinazione Resp.le P.O. Area III<sup>A</sup> LL.PP. n.112 del 20/03/2017, si procedeva all'aggiudicazione definitiva per un importo di €.247.453,02 di cui €.176.560,74 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 38.855%, €.61.656,88 per costo della manodopera non soggetta a ribasso e €.9.234.40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il contratto fu stipulato in data 25/02/2014 contratto n.27 di repertorio del 25-05-2017 registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 30-05-2017 per l'importo di €.247.453,02 oltre ad I.V.A. al 4% al netto del ribasso d'asta del 38,855%;
- I lavori furono consegnati in data 06/07/2017 e tenuto conto della durata dei lavori pari a 120 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 03/11/2017;
- in data 27/10/2017, con nota prot. 20603, l'impresa esecutrice MA.VAN. ha richiesto una proroga del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori di 30 giorni;
- in data 07/11/2017 con nota 21254, previa acquisizione del parere del D.LL., il RUP ha concesso all'impresa esecutrice una proroga di 30 gg ai sensi dell'art.159 del DPR 207/2010 che fissava la data per l'ultimazione per il giorno 03/12/2017.

**CONSIDERATO che:**

- l'Amministrazione Comunale, nota 22410 del 21/11/2017, ha richiesto una perizia di stima poiché le opere di completamento del Costone roccioso di via Dante non prevedono alcune lavorazioni necessarie per completare e rendere pienamente funzionale la circolazione stradale di via Dante, da finanziare con fondi comunali, in particolare:
  - o non è incluso il tratto esterno all'area oggetto di consolidamento ovvero la zona in prossimità dell'incrocio via Dante / via Porta Siracusa, da realizzare con la demolizione di un fabbricato che funge da restringimento della sede stradale;
  - o il completamento della pubblica illuminazione nel tratto di realizzazione della sede stradale;
  - o il rifacimento della sede stradale da via Dante fino alla via Archeologica.

**VISTO** la Determinazione Resp.le P.O. Area III<sup>A</sup> LL.PP. n. 468 del 01/12/2017 sono stati affidati i lavori di completamento finalizzate all'esecuzione delle opere necessarie per rendere pienamente funzionale la circolazione stradale di via Dante, secondo le direttive dall'Amministrazione e non incluse nel finanziamento concesso dal D.R.P.C.; i lavori a carico dell'Amministrazione Comunale di Carlentini sono stati affidati alla medesima Impresa MA.VAN. agli stessi patti e condizioni del contratto n.27 di repertorio del 25-05-2017 registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 30-05-2017.

**CONSIDERATO che:**

- in data 01/12/2017 con verbale di sospensione redatto in pari data, sono stati sospesi i lavori;
- Durante il corso dei lavori è stato necessario assestare lievemente la spesa complessiva dei lavori eseguiti, sia nelle quantità di lavorazioni di contratto, sia nella tipologia di in alcune

lavorazioni, per cui si è reso necessario eseguire alcune nuove lavorazioni che comunque non comportano aumento dell'importo complessivo del contratto ed in funzione delle quali sono stati concordati con apposito verbale n.6 Nuovi Prezzi (N.P.).

**VISTO** il verbale di concordamento Nuovi prezzi del 15/11/2017;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 01/12/2017;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 12/04/2018;

**VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori del 13/04/2018;

**VISTA** la Perizia di assestamento finale redatta dal geom. Francesco Ingalisi che prevede un nuovo l'importo contrattuale dei lavori di €.247.499,09, con una diminuzione contrattuale pari a €.3,93, (-0.002% sull'importo contrattuale originario).

**VISTO** parere tecnico ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011 espresso dal R.U.P.;

**CONSIDERATO** che

- alla perizia di assestamento finale sono allegati i seguenti elaborati:

All.1 - Relazione tecnica

All.2 – Elenco prezzi;

All.3 – Computo metrico;

All.4 – Schema di calcolo dell'incidenza della manodopera;

All.5 – Verbale di concordamento nuovi prezzi del 15/11/2017;

All.6 - Quadro Economico

**CONSIDERATO** che

- la Perizia di assestamento finale, prevede il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

Importo Contrattuale	€.	247.453,02		
Nuovo Importo Contrattuale	€.	247.449,09	€.	247.449,09

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

a) IVA 4% sui lavori	€.	9.897,96		
b) Compenso incentivante 2% sui lavori	€.	7.193,04		
c) Oneri Autorità	€.	225,00		
d) Economie	€.	5.547,89		
Totale somme a disposizione	€.	22.863,89	€.	22.863,89

**TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO** €.

**270.312.98**

- Con l'approvazione della perizia, la data di ultimazione di lavori resta invariata e per cui, considerato il periodo di sospensione dei lavori (dal 01/12/2017 al 12/04/2018) la data per la conclusione di lavori è stata fissata per il giorno 15/04/2018.

**VISTO** il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D. P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

**DETERMINA**

1. **APPROVARE** la Perizia di Assestamento Finale dei "Lavori di completamento del "Consolidamento del Costone roccioso di via Dante" C.U.P.D16G15000020001 e C.I.G. 61130876F9, ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/2006 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011

e del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 Regolamento per l'esecuzione ed attuazione del D.lgs.12/04/2006;

2. **DARE ATTO** che non è prevista ulteriore spesa rispetto al quadro economico di cui al decreto di finanziamento dell'opera D.D.G.n.1652 del 21/12/2016 di importo di €.270.312,98
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di ulteriori impegni di spesa e pertanto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell'art.53 della legge 11 Dicembre 1991 n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 Dicembre 2000 n.30;
4. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.



**IL CAPO AREA III LL.PP.**  
(Geom. Francesco Ingalisi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ingalisi" followed by some illegible characters.

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio 2018 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.183 del D.L. 18/08/2000 n.267

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
\_\_\_\_\_

Publicata all'Albo Pretorio on line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---