



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III[^]

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio I^o - Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III[^]

N. 280~~A~~ del 07 AGO. 2019

Oggetto:

LL.PP: Lavori di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali "Legge di Bilancio 2019 - CUP: D17H19000550001. CIG: 7851514A50 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 – 114) – Approvazione perizia di assestamento finale, stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

L'anno Duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. – Area III[^], ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio I[^] Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area III[^] la seguente proposta di determinazione :

VISTO il comma 107 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 – Legge di Bilancio 2019 che dispone : " Per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale(omissis) I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno (omissis) ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di € 100.000,00 ciascuno."

RILEVATO che con deliberazione di G.M. n. 30 del 26/03/2019 , ai sensi della suddetta Legge, è stato inserito il seguente lavoro aggiuntivo " Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali" nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 Elenco Annuale dei lavori anno 2019, per un importo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00) CUP: D17H19000550001 CIG: 7851514A50 dando atto che la spesa suddetta è finanziata con i contributi di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 107 – 114;

CONSIDERATO che con determina sindacale n. 13 del 26/03/2019 è stato nominato RUP dell'intervento de quo il responsabile P.O. Area III geom. Francesco Ingalisi e con determina dirigenziale n. 86 del 26/03/2019 è stato nominato il gruppo di progettazione interna composto dai seguenti tecnici comunali Geom. Enzo Mangano e dott. Geologo Salvatore Sciarra

RILEVATO che in data 28/03/2019 il Gruppo di Progettazione ha presentato il progetto esecutivo "Intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali " per un importo di € 100.000,00 (euro Centomila/00) pari al contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 – 114 ;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 93 del 29/0/2019 è stato approvato in linea tecnica ai sensi dell' art. 27 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo per l'intervento denominato "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali "Legge di Bilancio 2019 - CUP:

D17H19000550001. CIG: 7851514A50 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 – 114) con il seguente Q.E.

A) LAVORI A BASE DI APPALTO				€ 86.525,81
- Lavori a misura			€ 85.766,38	
- Lavori a corpo			€ -	
TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO				€ 85.766,38
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 759,43	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:				
B1)	per IVA su "A" al	10%	€	8.652,58
B2)	incentivo per funzioni tecniche			
	<i>art.113 del D.Lgs. n. 50/2016</i>	2%	€	1.730,52
B3)	per conferim. a discarica materiale		€	2.909,94
B4)	per spese di gara		€	-
B5)	per imprevisti		€	181,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 13.474,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				€ 100.000,00

e la relativa determina a contrarre;

RILEVATO che la gara, svoltasi il 16/04/2019, è stata aggiudicata alla ditta L'Avanguardia P.C.& C. dei f.lli Ossino R.e S. snc con un ribasso del 9,999% per un importo contrattuale di € 77.950,03 oltre IVA al 10% il relativo contratto n. 7 Rep. Del 13/05/2019 è stato registrato presso l'Ufficio Registro di Noto (SR) in data 16/05/2019 n. 5435;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del Capo Dip.to Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 Il comune beneficiario era tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 07/05/2019, giusto verbale di consegna, e l'ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 05/08/2019

RILEVATO che con ordine di servizio il RUP invitava la D.LL. ad apportare lievi modifiche all'intervento, al fine di rendere completi di segnaletica orizzontale e verticale i tratti di sede stradale realizzati con il seguente progetto, prevedendo una maggiore superficie di scarifica e risagomatura del manto stradale su via Eschilo, inoltre non si sono avuti oneri per il conferimento in discarica in quanto il materiale proveniente dalla scarifica è stato utilizzato per sistemare un tratto di strada comunale in c.da Marcellino. Le lavorazioni effettuate sono state realizzate utilizzando le somme previste, nell'ambito del progetto per la realizzazione del tratto di via Nazionale;

VISTO il verbale di ultimazione lavori del 28/06/2019;

CONSIDERATO che è stato necessario assestare lievemente la spesa complessiva dei lavori eseguiti, sia nelle quantità di lavorazioni previste in contratto, sia in funzione di quanto richiesto dal RUP, che comunque non comporta aumento dell'importo complessivo del contratto;

CONSIDERATO che è necessario chiarire relativamente all'approvazione della perizia di assestamento finale che le variazioni in perizia, oltre alle variazioni ordinate dal RUP, sostanzialmente quantitative e realizzate in corso d'opera devono intendersi come risoluzione di aspetti di dettaglio disposti dal D.LL.;

VISTA la Perizia di assestamento finale redatta dalla D.LL. geom. Enzo Mangano e Dott. Salvatore Sciara ai sensi dell'art.106 c.1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, che prevede il seguente quadro economico;

A) LAVORI

- Importo Contrattuale	€ 77.950,03
- Importo della perizia	€ 77.950,03

- Importo complessivo dei lavori

€. 77.950,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) per iva sui lavori al 10%	€.	7.795,00
b) Incentivo per funzioni tecniche (ex art.113 D.lgs. 50/2016)	€.	1.730,52
c) Spese per conferimento discarica	€.	0,00
d) Imprevisti	€.	0,00
Totale €.		<u>9.525,52</u> €. <u>9.525,52</u>

TOTALE LAVORI

€. 87.475,55

ECONOMIE DI PROGETTO

€. 12.524,45

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

€. 100.000,00

CONSIDERATO che : a norma dell'art.5 della L.R. n.12/11 la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al geom. Francesco Ingalisi, Responsabile Unico del Procedimento e che **il parere favorevole** è stato espresso in data 17 Luglio 2019;

ATTESO che , come si evince dalla relazione sul conto finale:

- I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla D.L.

- Le variazioni apportate pur comportando dei lievi scostamenti nelle quantità delle voci in computo metrico, non hanno alterato in alcun modo il quadro economico originario, e che a conclusione dei lavori risulta come sopra determinato;

Stato Finale: Lo stato finale, redatto in data 28.06.2019, è il seguente:

- Importo dei lavori depurato del ribasso in ragione del 9,999% €. 77.950,03

- a detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive €. 45.454,55

Resta il credito netto dell'Impresa in €. **32.495,48**

RILEVATO che la D.L. in data 17 luglio 2019 ha redatto il certificato di regolare esecuzione

PROPONE

Di approvare :

- La perizia di assestamento finale, lo stato finale dei lavori, depositati agli atti in ufficio;
- La relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, parte integrante del presente atto;

Dei lavori di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali "Legge di Bilancio 2019 - CUP: D17H19000550001. CIG: 7851514A50 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 - 114)

Il Responsabile Servizio I°- LL.PP
(Delia Gagliuolo)

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

VISTA la superiore proposta ;

VISTA la Determina Sindacale n. 49 del 31/12/2018 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

DETERMINA

1) Di approvare :

- la perizia di assestamento finale, lo stato finale dei lavori, depositati agli atti in ufficio
- La relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, parte integrante del presente atto;

Dei lavori di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali "Legge di Bilancio 2019 - CUP: D17H19000550001. CIG: 7851514A50 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107 – 114)

2) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

3) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line.



IL RESPONSABILE P.O. - AREA III
(Geom. Francesco Ingalisi)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Geom. Francesco Ingalisi, written over the typed name.

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, si attesta che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Carlentini, li 07 AGO. 2019

Il Responsabile del Servizio

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Service Responsible, written over the typed name.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA III^ LAVORI PUBBLICI

CUP D17H19000550001

CIG 7851514A50

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali

Impresa: L'Avanguardia P.C. & C. dei F.lli Ossino R. e S. snc.- Via Arezzo, n. 32 – 96013 Carlentini (SR)

Contratto d'appalto del 13.05.2019, rep. n. 7, registrato a Noto (SR) in data 16.05.2019 con i seguenti estremi di registrazione: Serie IT – Numero 5435

Ribasso d'asta: 9,999%

Importo contrattuale: €. 77.950,03 di cui €. 77.190,60 per lavori a misura, €. 759,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1- RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO

- che la Legge di Bilancio 2019 al comma 107 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 154 - assegna ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti un contributo, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici etc., pari ad €. 100.000,00;
- considerato che con Decreto del Ministero dell' Interno del 10.01.2019, ai sensi dell'art. 1 commi 107-114 Legge 30 Dicembre 2018 n. 154 - Legge di Bilancio 2019, è stato assegnato al comune di Carlentini un contributo pari ad €. 100.000,00

Il comune di Carlentini intende utilizzare il sopracitato contributo per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali, pertanto è stato redatto un progetto, secondo il Prezzario Regionale sui Lavori Pubblici in vigore, presentato in data 28.03.2019;

Il progetto dei lavori ha previsto la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali delle seguenti vie : via Gramsci, via Eschilo via Del Mare, via XXV Aprile e via Nazionale; le opere da realizzare consistono nella scarifica e risagomatura del tappetino di usura della sede stradale, la chiusura di

alcune buche dove presenti e la conseguente bitumazione con nuovo conglomerato bituminoso, inoltre sarà realizzata una nuova segnaletica orizzontale.

Con Determina dirigenziale n. 93 del 29.03.2019, venne approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di "Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali".

A seguito delle operazioni di gara, esperite in data 16.04.2019, l'appalto fu aggiudicato all'Impresa L'Avanguardia P.C. & C. dei F.lli Ossino R. e S. snc.– Via Arezzo, n. 32 – 96013 Carlentini (SR) con il ribasso del 9,999%;

Il progetto esecutivo, prevedeva il seguente quadro economico :

LAVORI A BASE D'ASTA: €. 86.525,81

di cui:

Lavori soggetti a ribasso €. 85.766,38

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 759,43

Somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. (10% sui lavori) €. 8.652,58

Incentivo per funzioni tecniche (2%) €. 1.730,52

Oneri per conferimento in discarica €. 2.909,94

Imprevisti €. 181,15

Totale €. 13.474,19

Sommano €. 100.000,00

Gli elaborati del progetto esecutivo sono i seguenti:

all. 1 Relazione tecnica illustrativa - all. 2 Elenco prezzi - all. 3 Computo metrico estimativo - all. 4 Calcolo incidenza manodopera - all. 5 Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto - all. 6 Quadro economico - all. 7 Cronogramma dei Lavori - all. 8 Elaborato fotografico - all. 9 Piano di Manutenzione - Tav.1 Planimetrie di Progetto;

Con Determina del Responsabile P.O. Area III^ n. 153 del 07.05.2019, i lavori furono aggiudicati alla ditta "L'Avanguardia P.C. & C. dei F.lli Ossino R. e S. snc. con sede a Carlentini in Via Arezzo, n. 32, con un ribasso del 9,999% per l'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso, di €. 77.950,03, oltre I.V.A.

il quadro economico post-gara dell'intervento è il seguente:

Importo contrattuale complessivo : € 77.950,03

di cui:

per Lavori €. 77.190,60

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 759,43

Somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. (10% sui lavori) €. 7.795,00

Incentivo per funzioni tecniche (2%) €. 1.730,52

Oneri per conferimento in discarica €. 2.909,94

Imprevisti	€.	181,15
Totale	€.	12.616,61
Sommano	€	90.566,64

Assuntore dei lavori: L'Avanguardia P.C. & C. dei F.lli Ossino R. e S. snc. con sede a Carlentini in Via Arezzo, n. 32 ;

Importo contrattuale: € 77.950,03 oltre I.V.A al 10%;

Cauzione: L'Impresa esecutrice ha costituito la garanzia definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 732072197 rilasciata in data 08.05.2019 da Allianz S.P.A. prestata per gli adempimenti di cui all'art.103 del D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

Consegna dei Lavori: i lavori furono consegnati all'Appaltatore, sotto riserva di legge in attesa della stipula del contratto, in data 07.05.2019

Tempo stabilito per l'esecuzione: tenuto conto della durata dei lavori pari a 90 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 05.08.2019;

Ultimazione dei lavori: I lavori sono stati ultimati il giorno 28/06/2019 e confermata dal certificato di ultimazione redatto dalla D.L. in pari data, ai sensi dell'art.12 del comma 1 del D.M. 49/2018.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla D. L.

Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori è stato effettuato un ordine di servizio da parte del RUP in data 21/06/2019, che ha comportato le variazioni appresso indicate.

Variazioni apportate: Le principali variazioni apportate riguardano i lavori che si sono resi necessari su via Eschilo, date le condizioni precarie che si sono evidenziate durante il corso dei lavori e che hanno comportato una maggiore superficie di scarifica e risagomatura del manto stradale; i lavori non si sono eseguiti su via Nazionale, a seguito di indirizzo da parte del RUP geom. Francesco Ingalisi. Inoltre non si sono avuti oneri per il conferimento in discarica in quanto il materiale proveniente dalla scarifica è stato utilizzato per sistemare un tratto della strada comunale in c.da Marcellino.

Le variazioni apportate pur comportando dei lievi scostamenti nelle quantità delle voci in computo metrico, non hanno alterato in alcun modo il quadro economico originario, e che a conclusione dei lavori risulta come segue:

- importo contrattuale Lavori €. 77.950,03

Somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. (10% sui lavori) €. 7.795,00

Incentivo per funzioni tecniche (2%) €. 1.730,52

Totale €. 9.525,52 €. 9.525,52

TOTALE LAVORI €. 87.475,55

ECONOMIE DI PROGETTO €. 12.524,45

TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO €. 100.000,00

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Siracusa con la posizione assicurativa n. 03847029

Infortuni in corso di lavoro: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

Certificati in acconto: Durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 certificato in acconto per un importo complessivo di €. 45.454,55.

Stato Finale: Lo stato finale, redatto in data 28.06.2019, è il seguente:

- Importo dei lavori depurato del ribasso in ragione del 9,999% €. 77.950,03
 - a detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive €. 45.454,55
- Resta il credito netto dell'Impresa in **€. 32.495,48**

Regolarità contributiva dell'impresa: L'amministrazione ha accertato la correttezza delle posizioni dell'impresa nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali attraverso il DURC-ON LINE.

Avvisi ai creditori: E' stata trasmessa all'albo pretorio comunale in data 17/07/2019 con nota prot. n. 13982 la pubblicazione di rito.

Cessioni dei crediti dell'impresa: Dagli atti in possesso si evince che l'impresa appaltatrice non ha effettuato cessioni dei crediti.

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva e non ha avanzato richieste di maggiori compensi rispetto al contratto stipulato.

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Francesco Ingalisi, Responsabile P.O. Area III del Comune di Carlentini.

Direzione dei Lavori: geom, Enzo Mangano, geol. Salvatore Sciara tecnici interni del Comune di Carlentini.

Credito residuo dell'impresa: restano da pagare all'impresa **€. 32.495,48**, oltre iva.

Carlentini, 17/07/2019



La D.L.
(geom. Enzo Mangano) - (geol. Salvatore Sciara)

2 - VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 28/06/2019 alle ore 11.00, si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore ha proceduto sulla scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi :
 - sono stati realizzati secondo il progetto salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

- In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, la D.L., considerato:
- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto ed all'ordine di servizio del RUP del 21/06/2019, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che l'ammontare dei lavori eseguiti, contabilizzato al netto del ribasso d'asta offerto, rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, in conformità alle prescrizioni ed in ottemperanza alle disposizioni della D.L.;
- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità e lo Stato finale dei lavori senza riserva alcuna;
- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione e/o non è stato ispezionato, l'Impresa assicura la corrispondenza fra le condizioni contrattualmente stabilite e i lavori eseguiti e contabilizzati e in particolare, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, dichiara di non esservi difformità o vizi;
- che nella contabilità e compilazione dello Stato finale sono stati applicati i prezzi unitari contrattuali;
- che, come risulta da attestazione resa dal R.U.P., l'Impresa non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi;
- che, come asserito dal R.U.P., non sono pervenuti reclami o richieste di sorta da parte di terzi;
- che le opere realizzate sono conformi alle previsioni contrattuali e che, accertata la funzionalità delle stesse, con il presente atto, viene accettata dalla Stazione Appaltante la presa in consegna allo stato attuale di fatto, sollevando l'appaltatore dalle responsabilità derivanti per l'uso o la custodia della stessa, mentre lo stesso resta responsabile di eventuali difetti di costruzione che dovessero essere riscontrati;
- che per quanto è stato possibile accertare dai necessari riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello Stato finale, il cui importo è stato confermato a seguito della revisione tecnico-contabile totale come segue:
 - - Importo dei lavori depurato del ribasso in ragione del 9,999% €. 77.950,03
 - - dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive €. 45.454,55
 - Resta il credito netto dell'Impresa in **€. 32.495,48**

La Direzione dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di **“Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali”** nel Comune di Carlentini (SR) eseguiti dall'impresa L'Avanguardia P.C. & C. dei F.lli Ossino R. e S. snc. con sede a Carlentini in Via Arezzo, n. 32, sono stati regolarmente eseguiti e che con il presente atto ne liquida il credito residuo dell'Impresa di € **32.495,48** (trentaduemilaquattrocentonovantacinque/48) oltre IVA che possono pagarsi all'impresa salvo la superiore approvazione del presente atto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori sopracitati.

Si prescrive che la restituzione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore avvenga nelle modalità prescritte dalle leggi in vigore, ai sensi dell'art. 235 di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Carlentini, 17/07/2019

L'Appaltatore

L'Avanguardia P.C. & C. snc

la D.L.

(geom. Enzo Mangano) - (geol. Salvatore Sciara)

L'AVANGUARDIA P.C. & C. snc
del F.lli Ossino Riccardo e Geom. Salvatore
vis. e L.C.D. n. Via Arezzo, 32
96013 - CARLENTINI (SR)
C. F. e P. IVA : 01145320899

Accertato e Confermato:
(geom. Francesco Ingalisi)

