

3/4



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA III[^]
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Servizio I^o- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III[^]

N.294 del 27-06-2016

Oggetto:

LL.PP: Perizia di assestamento contabile finale per i lavori di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – lotto 2 – rami 7 – 8 CUP :D13B10000420001 - CIG 48600239D8

L'anno Duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno , in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. – Area III[^] , ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio I[^] Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area III[^] la seguente proposta di determinazione :

PREMESSO che in data 23/02/2009 il Ministero dell'Ambiente, per l'attuazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico ha finanziato, l'intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico nel Comune di Carlentini (codice Id 446/09) con decreto DM27/11/08 DDS/DEC/08/0913 per un importo di € 2.000.000,00;

ATTESO che in data 24/03/2010 è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, attraverso una gara per la progettazione dell'intervento, all'ing. Lanza Antonio, iscritto all'albo professionale degli ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A356;

RILEVATO che con determina dirigenziale n.40 del 07/02/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 2.000.000,00 di cui €. 1.386.353,67 per lavori a base d'asta €. 80.636,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.533.009,46 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che in data 07/06/2012 fu stipulato il contratto d'appalto N. rep. 69 registrato a Lentini il 26/06/2012 al n.19 S/1 con il quale il Comune di Carlentini affidava l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa Si.Ma.Co S.r.l. con sede a Roma in via Savoia, capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) dell'associata Tiozzo F.lli e nipote s.r.l. con sede a Sottomarina di Chioggia (VE) via Persica, 7, giusto atto costitutivo di A.T.I. rep. n.27807 del 24/02/2012, per l'importo complessivo dell'appalto di €.758.841,09 di cui 678.204,22 al netto del ribasso d'asta del 51,080% offerto in sede di gara ed €.80.636.87 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%;

ATTESO che con Deliberazione di Giunta n.60 del 04/09/2012 d'indirizzo ed autorizzazione alla risoluzione del contratto di cui sopra, la Giunta ha autorizzato il RUP a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per consentire l'urgente realizzazione dell'opera;

VISTA la Determina del Resp.le Area III^A LL.PP. n.439 del 07/09/2012 di risoluzione del contratto stipulato il 07/06/2012, rep. n. 69, reg.to a Lentini (SR) il 25/06/2012 al n. 19 S/1, ai sensi dell'art.136 del D.lgs. 163/2006, con l'impresa Si.Ma.Co S.r.l. con sede a Roma in via Savoia, capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) dell'associata Tiozzo F.lli e nipote s.r.l. con sede a Sottomarina di Chioggia (VE) via Persica, 7, giusto atto costitutivo di A.T.I. rep. n.27807 del 24/02/2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta n.88 del 03/12/2012 "Atto d'indirizzo per la redazione di n.2 lotti funzionali relativi ai lavori di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini – 1° stralcio – Rami 20 – 2 - 8 – 7”;

CONSIDERATO che Il progettista e D.L., ing. Antonio Lanza in data 07/12/2012 ha trasmesso con nota prot.22625 i progetti esecutivi 1° lotto Rami 20 - 2 e 2° lotto Rami 8 - 7 ;

CONSIDERATO che Il progetto de quo prevede la realizzazione dei Rami 8 e 7 secondo quanto già previsto nel progetto di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini - 1° stralcio - Rami 20 - 2 - 8 - 7" e che i due lotti derivati sono rimasti immutati per le caratteristiche di funzionalità e di esecuzione;

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n.7 del 21/01/2013 è stato approvato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 come recepito della L.R. n.12 del 12/07/2011 il progetto esecutivo per la "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del Rischio Idraulico a difesa del centro abitato" 1°stralcio – 2° lotto Ramo 8 e 7, dell'importo complessivo di €.748.313,10 (euro settecentoquarantottomilatrecentotredici/10) ed è stato approvato il seguente quadro economico allegato al progetto:

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		€ 582.016,71
Importo oneri diretti per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	13.527,25
Importo oneri speciali per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	19.291,06
Totali oneri per la sicurezza	€	32.818,31
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	549.198,40

Somme a disposizione della stazione appaltante

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	58.201,67
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.1 Spese tecniche RUP (0.35 x 2% x i.b.a.)	€	4.074,12
2.2 <i>Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva 1° stralcio lotto 2 direzione dei lavori, misura e contabilità</i>	€	30.555,77
2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza Fase di progettazione – Competenze per stralcio		1.531,36
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	8.974,45
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	6.459,02
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€	4.000,00
3. Spese gara d'appalto 1° stralcio – 2° lotto	€	3.000,00
4. Oneri per spostamento sottoservizi	€	15.000,00
5. Oneri per conferimento in discarica	€	15.000,00
6. Imprevisti	€	19.500,00
TOTALE	€	166.296,39 € 166.296,39

Sommano **€ 748.313,10**

ATTESO che con la suddetta determinazione n.7/2013 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

RILEVATO che la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, è stata espletata in data 25/02/2013 e con determinazione dirigenziale n.357 del 16.07.2013, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "GROUPECO AMBIENTE S.R.L.", con sede in Treviso in via D'Annunzio n. 28 P.IVA 03097480838 la quale ha offerto il ribasso del 33,7680% sull'importo a base d'asta e per l'importo complessivo di € 396.593,39 di cui € 363.745,08 per lavori ed € 32.818,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che in data 05/11/2013 fu stipulato il contratto d'appalto di rep. n.36 registrato a Lentini il 13/11/2013 al n.1089 per un importo complessivo dei lavori di € 396.593,39 di cui € 363.745,08 per lavori ed € 32.818,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che lavori furono consegnati in data 13/12/2013 giusto verbale di consegna redatto in pari data ed il tempo contrattuale previsto aveva durata di 210 giorni, prevedendo la conclusione per il giorno 11/07/2014;

RILEVATO che gli interventi, mirati tutti alla riduzione del rischio idrogeologico nell'area di Carlentini Nord, hanno avuto un diverso iter procedurale che ha costretto a differire il loro effettivo inizio e che tale circostanza, non certo prevedibile in fase progettuale, ha fatto scaturire un diverso approccio alle problematiche insite nei vari interventi da realizzare;

CONSIDERATO che a tal fine, con nota prot. 10774 del 17/06/2014, è stato richiesto alla direzione dei lavori di redigere apposita perizia di variante e suppletiva, nell'ambito delle risorse economiche finanziate con utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto per la realizzazione di opere di miglioramento della funzionalità del deflusso delle acque meteoriche e la riduzione del rischio idraulico;

ATTESO che il progettista e D.L., ing. Antonio Lanza in data 10/07/2014 ha trasmesso con nota prot.12206 la perizia di variante e suppletiva dei lavori;

RILEVATO che la perizia di variante e suppletiva ha previsto, in riferimento alla realizzazione lavori del ramo 21 (2° Stralcio) ed i lavori autorizzati con la perizia di variante e suppletiva che estendono ulteriormente quanto realizzato del medesimo ramo 21, di ottimizzare la regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato di Carlentini Nord, anche in considerazione che una parte del Ramo 7 previsto in progetto, poteva essere sostituito, con evidente maggiore efficienza nell'intercettazione e regimentazione delle acque provenienti da monte, con una nuova diramazione, procedendo lungo la via P. Nenni, che, innestandosi nel Ramo 21, va a confluire nel collettore già funzionale e quindi nel vallone di sversamento; questa soluzione tecnica permette anche di poter prevedere la realizzazione nuovo collettore lungo le vie Salvemini e A. De Gasperi che, partendo a monte del Ramo 8, a cui va ad innestarsi, consente di intercettare ulteriori acque provenienti dal soprastante centro abitato dalla zona di via Gramsci;

RILEVATO che la Perizia di variante e suppletiva presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Lanza, redatta ai sensi dell'art.161 del D.lgs. 163/2006, corredata dagli elaborati previsti, rientra nei casi di cui all'art. 132 c. 1 lett. b e c.3 e fu approvata con Determina del Resp.le Area 3^A LL.PP. n.356 del 30/07/2014 e successivamente si è proceduto alla stipula dell'atto aggiuntivo in data 09/10/2014 n.rep.32 e registrato a Noto in data 16/10/2014 al n.8214/l. Nella determina suddetta fu approvato il relativo quadro economico come segue :

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		€	789.233,71
Importo oneri diretti per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	18.985,86	
Importo oneri speciali per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	19.921,06	
Totali oneri per la sicurezza	€	38.276,92	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	750.956,79	
Nuovo importo contrattuale		€	535.650,62

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	53.565,06
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.1 Spese tecniche RUP (0.35 x 2% x i.b.a.)	€	5.524,64
2.2 Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva		
1° stralcio lotto 2 Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità	€	48.905,47

2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza Fase di progettazione – Competenze per stralcio	€	1.531,36
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza Fase di esecuzione	€	15.832,47
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	6.400,00
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€	2.367,70
3. Spese gara d'appalto 1° stralcio – 2° lotto	€.	3.000,00
4. Oneri per spostamento sottoservizi	€.	15.000,00
5. Oneri per conferimento in discarica	€.	49.969,98
6. Economie del Ribasso d'asta	€.	10.745,80
		Totale € 212.662,48 € 212.662,48
Sommano		€ 748.313,10

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario dare soluzione ad alcuni aspetti realizzativi dell'opera in particolare per la realizzazione dell'innesto del ramo 7, in considerazione che la realizzazione del medesimo ramo era sospesa in attesa dell'approvazione delle opere complementari, è per cui è stato necessario provvedere al prolungamento del collettore in pead ϕ 1200 mm fino al recapito finale nel pozzetto a valle della via XXV Aprile;

RILEVATO che è stato necessario prevedere un maggiore costo in ordine alla recinzione di cantiere per quanto riguarda la recinzione provvisoria modulare (art.23.01.07) di €22.638,24 e di €5.818,10 per la recinzione provvisoria di cantiere (APS.1);

ATTESO che sono state adeguate le somme da liquidare come rimborso per il conferimento a discarica per i volumi effettivamente conferiti e i costi realmente sostenuti dall'impresa esecutrice dei lavori;

RILEVATO che sono state inserite le somme da corrispondere all'impresa esecutrice per l'attività di sorveglianza archeologica dello scavo, come prescritto alla Soprintendenza ai BB.CC.AA., sezione archeologica, stante che gli scavi inerenti i lavori in oggetto si sono svolti in una zona adiacente all'area archeologica denominata Necropoli Piscitello

ATTESO che sono state assestate le partite contabili di alcuni lavori calcolando gli importi effettivamente eseguiti;

RILEVATO che per il ritardo accumulato dall'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, previo accertamento della funzionalità dell'intervento nel suo complesso dal punto di vista idraulico, l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere con la realizzazione del tratto secondario previsto sulla via Salvemini;

RILEVATO che Il progettista e D.LL., ing. Antonio Lanza in data 25/05/2016 ha trasmesso con nota prot.12206 la perizia di assestamento contabile finale corredata dagli elaborati previsti;

CONSIDERATO che i prezzi unitari applicati alle varie categorie sono stati desunti dal prezzario generale regionale 2009 valido per la prov. di Siracusa;

ATTESO che la Perizia di assestamento contabile finale presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Lanza, redatta ai sensi dell'art.162 c.1 del D.lgs. 163/2006, prevede il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€	625.417,83	
Totali oneri per la sicurezza	€	46.512,22	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	578.905,61	
Nuovo importo contrattuale			€ 429.932,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	42.993,30
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.2 Spese tecniche RUP (0.35 x 2% x i.b.a.)	€	5.524,64
2.2 Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva		

1° stralcio lotto 2 Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità	€ 48.905,47
2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€ 1.531,36
Fase di progettazione – Competenze per stralcio	
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€ 15.832,47
Fase di esecuzione	
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€ 5.531,03
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€ 2.367,70
3. Oneri per spostamento sottoservizi	€ 18.932,51
4. Oneri per conferimento in discarica	€ 5.167,18
5. Rimborso somme anticipate sorveglianza archeologica	€ 7.900,00
6. Economie del Ribasso d'asta	€ 161.914,26
	<hr/>
	Totale € 318.380,12 € 318.380,12
	Sommano € 748.313,10

pertanto la Perizia di assestamento finale per la "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del Rischio Idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – 2° lotto Ramo 7 e 8, dell'importo complessivo dei lavori di € 625.417,83, prevede una minore spesa di € 105.717,64 pari al 19,74% dell'importo contrattuale, secondo il suddetto quadro economico;

ATTESO che a norma dell'art.5 della L.R. n.12/11 la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al geom. Francesco Ingalisi, Responsabile del Procedimento e che il parere espresso in data 20/06/2016 è favorevole;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010 vigente al momento dello svolgimento dei lavori;

Ritenuto di dovere adottare apposita determinazione per l'approvazione **Perizia di assestamento contabile finale per i lavori di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – lotto 2 – rami 7 – 8 CUP: D13B10000420001 - CIG 48600239D8**

PROPONE

di approvare la Perizia di assestamento contabile finale per i lavori di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – lotto 2 – rami 7 – 8 CUP : D13B10000420001 - CIG 48600239D8 ed il relativo quadro economico;

DARE ATTO che Perizia di assestamento finale per la "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del Rischio Idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – 2° lotto Ramo 7 e 8, dell'importo complessivo dei lavori di € 625.417,83, prevede una minore spesa di € 105.717,64 pari al 19,74% dell'importo contrattuale, secondo il suddetto quadro economico;

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione proposto con la perizia di assestamento finale;

DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;

Il Responsabile Servizio I°- LL.PP
(Delia Gagliuolo)



Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

VISTA la superiore proposta;

VISTA la determina sindacale n.40 del 31/12/2014 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi è stato incaricato è stato incaricato della direzione dell'Area III^ LL.PP.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/01/2015 di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.11 del 03/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;


DETERMINA

di approvare la Perizia di assestamento contabile finale per i lavori di "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – lotto 2 – rami 7 – 8 CUP : D13B10000420001 - CIG 48600239D8 ed il relativo quadro economico

DARE ATTO che Perizia di assestamento finale per la "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del Rischio Idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – 2° lotto Ramo 7 e 8, dell'importo complessivo dei lavori di €.625.417,83, prevede una minore spesa di €.105.717,64 pari al 19,74% dell'importo contrattuale, secondo il suddetto quadro economico

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione proposto con la perizia di assestamento finale;

DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa.



IL RESPONSABILE P.O. AREA III
(Geom. Francesco Ingalisi)

Francesco Ingalisi

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo _____ del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 27-06-2016

IL RESPONSABILE Servizio
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Geom. Bruno Bambara

Bruno Bambara



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III^A

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(UFFICIO LAVORI PUBBLICI)

CUP D13B10000420001

CIG 48600239D8

**OGGETTO: PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE PER I LAVORI DI
"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO A DIFESA DEL CENTRO ABITATO" 1° STRALCIO -
LOTTO 2 - RAMI 7 - 8**

PARERE TECNICO

art.5 Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011

PREMESSO che

- in data 23/02/2009 il Ministero dell'Ambiente, per l'attuazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico ha finanziato l'intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico nel Comune di Carlentini (codice Id 446/09) con decreto DM27/11/08 DDS/DEC/08/0913 per un importo di €.2.000.000,00;
- in data 24/03/2010 è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, attraverso una gara per la progettazione dell'intervento, all'ing. Lanza Antonio, iscritto all'albo professionale degli ingegneri della Prov. di Agrigento al n.A356;
- in data 07/06/2012 fu stipulato il contratto d'appalto di rep. 69 e registrato a Lentini il 26/06/2012 al n.19 S/1 con il quale il Comune di Carlentini ha affidato l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa Si.Ma.Co S.r.l. con sede a Roma in via Savoia, capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) dell'associata Tiozzo F.lli e nipote s.r.l. con sede a Sottomarina di Chioggia (VE) via Persica, 7, giusto atto costitutivo di A.T.I. rep. n.27807 del 24/02/2012, per l'importo complessivo dell'appalto di €.758.841,09 di cui 678.204,22 al netto del ribasso d'asta del 51,080% offerto in sede di gara e €.80.636.87 per oneri per la sicurezza, oltre I.v.a. al 10%

VISTA

- La Deliberazione di Giunta n.60 del 04/09/2012 d'indirizzo e autorizzazione alla risoluzione del contratto di cui sopra la quale invitava il RUP a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per consentire l'urgente realizzazione dell'opera.
- La Determina del Resp.le Area III^A LL.PP. n.439 del 07/09/2012 di risoluzione del contratto stipulato il 07/06/2012, rep. n. 69, reg.to a Lentini (SR) il 25/06/2012 al n. 19 S/1, ai sensi dell'art.136 del D.lgs. 163/2006, con l'impresa Si.Ma.Co S.r.l. con sede a Roma in via Savoia, capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'impresa

(R.T.I.) dell'associata Tiozzo F.lli e nipote s.r.l. con sede a Sottomarina di Chioggia (VE) via Persica, 7, giusto atto costitutivo di A.T.I. rep. n.27807 del 24/02/2012, per l'importo complessivo dell'appalto di €.758.841,09 e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per consentire l'urgente realizzazione dell'opera.

CONSIDERATO che

- è necessario e urgente realizzare le opere in oggetto al fine mitigare il rischio idraulico nell'area d'intervento;

VISTA

- La Deliberazione di Giunta n.88 del 03/12/2012 "Atto d'indirizzo per la redazione di n.2 lotti funzionali relativi ai lavori di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini – 1° stralcio – Rami 20 – 2 - 8 – 7";

CONSIDERATO che

- il Responsabile del procedimento con nota prot.22387 ha richiesto al progettista dell'intervento la suddivisione del progetto dei lavori di regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini – 1° stralcio – Rami 20 – 2 - 8 – 7 in n.2 lotti funzionali;
- il progettista e D.LL., ing. Antonio Lanza in data 07/12/2012 ha trasmesso con nota prot.22625 i progetti esecutivi 1° lotto Rami 20 – 2 e 2° lotto Rami 8 - 7;
- Il progetto di cui al titolo prevede la realizzazione dei Rami 7 e 8 secondo quanto già previsto nel progetto di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato di Carlentini – 1° stralcio – Rami 20 – 2 - 8 – 7" e che i due lotti che ne derivano sono rimasti immutati per le caratteristiche di funzionalità e di esecuzione;

RILEVATO che

- con Determinazione Dirigenziale n.7 del 21/01/2013 è stato approvato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.12 del 12/07/2011 il progetto esecutivo per la "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del Rischio Idraulico a difesa del centro abitato" 1°stralcio – 2° lotto Ramo 8 e 7, dell'importo complessivo di €.748.313,10 (euro settecentoquarantotto-milatrecentotredici/10) ed è stato approvato il seguente quadro economico allegato al progetto:

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		€ 582.016,71
Importo oneri diretti per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	13.527,25
Importo oneri speciali per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	19.291,06
Totali oneri per la sicurezza	€	32.818,31
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	549.198,40
Somme a disposizione della stazione appaltante		
1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	58.201,67
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.1 Spese tecniche RUP (0.35 x 2% x i.b.a.)	€	4.074,12
2.2 Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva 1° stralcio lotto 2 direzione dei lavori, misura e contabilità	€	30.555,77

2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza Fase di progettazione – Competenze per stralcio	€	1.531,36
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	8.974,45
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	6.459,02
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€	4.000,00
3. Spese gara d'appalto 1° stralcio – 2° lotto	€	3.000,00
4. Oneri per spostamento sottoservizi	€	15.000,00
5. Oneri per conferimento in discarica	€	15.000,00
6. Imprevisti	€	19.500,00
TOTALE	€	166.296,39 € 166.296,39

Sommano **€ 748.313,10**

RILEVATO che

- la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, è stata espletata in data 25/02/2013 e con Determinazione Dirigenziale n.357 del 16.07.2013, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "GROUPECO AMBIENTE S.R.L.", con sede in Treviso in via G. D'Annunzio n.28 P.IVA 03097480838 la quale ha offerto il ribasso del 33,7680% sull'importo a base d'asta e per l'importo complessivo di €396.593,39 di cui € 363.745,08 per lavori ed € 32.818,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 05/11/2013 fu stipulato il contratto d'appalto di rep. n.36 registrato a Lentini il 13/11/2013 al n.1089 per un importo complessivo dei lavori di € 396.593,39 di cui €363.745,08 per lavori ed €32.818,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che lavori furono consegnati in data 13/12/2013 giusto verbale di consegna redatto in pari data ed il tempo contrattuale previsto aveva durata di 210 giorni, prevedendo la conclusione per il giorno 11/07/2014;

CONSIDERATO che

- nell'area di Carlentini nord, gli interventi mirati tutti alla riduzione del rischio idrogeologico nell'area di Carlentini Nord, hanno avuto un diverso iter procedurale che ha costretto a differire il loro effettivo inizio e che tale circostanza, non certo prevedibile in fase progettuale, ha fatto scaturire un diverso approccio alle problematiche insite nei vari interventi da realizzare;
- a tal fine, con nota prot. 10774 del 17/06/2014, è stato richiesto alla direzione dei lavori di redigere apposita perizia di variante e suppletiva, nell'ambito delle risorse economiche finanziate con utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto per la realizzazione di opere di miglioramento della funzionalità del deflusso delle acque meteoriche e la riduzione del rischio idraulico.
- il progettista e D.LL., ing. Antonio Lanza in data 10/07/2014 ha trasmesso con nota prot.12206 la perizia di variante e suppletiva dei lavori;
- la perizia di variante e suppletiva ha previsto, in riferimento alla realizzazione lavori del ramo 21 (2° Stralcio) ed i lavori autorizzati con la perizia di variante e suppletiva che estendono ulteriormente i quanto realizzato del medesimo ramo 21, di

ottimizzare la regimentazione delle acque meteoriche del centro abitato di Carlentini Nord, anche in considerazione che una parte del Ramo 7 previsto in progetto, poteva essere sostituito, con evidente maggiore efficienza nell'intercettazione e regimentazione delle acque provenienti da monte, con una nuova diramazione, procedendo lungo la via P. Nenni, che, innestandosi nel Ramo 21, va a confluire nel collettore già funzionale e quindi nel vallone di sversamento; questa soluzione tecnica permette anche di poter prevedere la realizzazione nuovo collettore lungo le vie Salvemini e A. De Gasperi che, partendo a monte del Ramo 8, a cui va ad innestarsi, consente di intercettare ulteriori acque provenienti dal soprastante centro abitato dalla zona di via Gramsci.

✦ la perizia di variante e suppletiva consta dei seguenti elaborati:

ALL 1.1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ALL 1.2	RELAZIONE IDRAULICA
ALL 2.1	UBICAZIONE PLANIMETRICA DEL SITO DI CONFERIMENTO INERTI
ALL 2.2	PLANIMETRIA STATO DI FATTO -
ALL 3.1	PLANIMETRIA DI PROGETTO - RAMO 7-8
ALL 3.2	PROFILI LONGITUDINALI - RAMO 7-8
ALL 3.3	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ALL 4.1	ANALISI DEI PREZZI
ALL 4.2	ELENCO PREZZI UNITARI
ALL 4.3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL 4.4	SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO
ALL 4.5	STIMA COMPETENZE TECNICHE
ALL 4.6	QUADRO ECONOMICO DI SPESA
ALL 4.7	QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

✦ la Perizia di variante e suppletiva presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Lanza, redatta ai sensi dell'art.161 del D.lgs. 163/2006, e che rientra nei casi di cui all'art.132 c. 1 lett. b e c.3 e prevede il seguente quadro economico;

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€	789.233,71	
Importo oneri diretti per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	18.985,86	
Importo oneri speciali per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€	19.921,06	
Totali oneri per la sicurezza	€	38.276,92	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	750.956,79	
Nuovo importo contrattuale	€		535.650,62

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	53.565,06
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.1 Spese tecniche RUP (0.35 x 2% x i.b.a.)	€	5.524,64
2.2 Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva		
1° stralcio lotto 2 Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità	€	48.905,47
2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€	1.531,36

Fase di progettazione – Competenze per stralcio	
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€ 15.832,47
Fase di esecuzione	
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€ 6.400,00
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€ 2.367,70
3. Spese gara d'appalto 1° stralcio – 2° lotto	€ 3.000,00
4. Oneri per spostamento sottoservizi	€ 15.000,00
5. Oneri per conferimento in discarica	€ 49.969,98
6. Economie del Ribasso d'asta	€ 10.745,80
	Totale € 212.662,48 € 212.662,48
	Somma € 748.313,10

✦ la Perizia di variante e suppletiva di cui sopra fu approvata con Determina del Resp.le Area 3^a LL.PP. n.356 del 30/07/2014 e successivamente si è proceduto alla stipula dell'atto aggiuntivo in data 09/10/2014 n.rep.32 e registrato a Noto in data 16/10/2014 al n.8214/I

CONSIDERATO che

- durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario dare soluzione ad alcuni aspetti realizzativi dell'opera in particolare per la messa in opera dell'innesto del ramo 7, poiché la realizzazione del medesimo ramo era sospesa in attesa dell'approvazione dei lavori delle opere complementari dei Rami 21 e 13, per cui è stato necessario provvedere al prolungamento del collettore in pead ϕ 1200 mm fino al recapito finale nel pozzetto a valle della via XXV Aprile;
- è stato necessario prevedere un maggiore costo in ordine alla recinzione di cantiere per quanto riguarda la recinzione provvisoria modulare (art.23.01.07) di €22.638,24 e di €5.818,10 per la recinzione provvisoria di cantiere (APS.1);
- sono state adeguate le somme da liquidare come rimborso per il conferimento a discarica per i volumi effettivamente conferiti e i costi realmente sostenuti dall'impresa esecutrice dei lavori;
- sono state adeguate le somme da liquidare per il ripristino di sottoservizi in funzione dei ripristini effettivamente eseguiti;
- sono state inserite le somme da corrispondere all'impresa esecutrice per l'attività di sorveglianza archeologica dello scavo, come prescritto alla Soprintendenza ai BB.CC.AA., sezione archeologica, stante che gli scavi inerenti i lavori in oggetto si sono svolti in una zona adiacente all'area archeologica denominata Necropoli Piscitello;
- sono state assestate le partite contabili di alcuni lavori calcolando gli importi effettivamente eseguiti;
- Inoltre per il ritardo accumulato dall'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, previo accertamento della funzionalità dell'intervento nel suo complesso dal punto di vista idraulico, l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere con la realizzazione del tratto secondario previsto sulla via Salvemini.

- Il progettista e D.LL., ing. Antonio Lanza in data 25/05/2016 ha trasmesso con nota prot.12206 la di assestamento finale dei lavori;
- la perizia di assestamento finale è composta dei seguenti elaborati:
 - ALL 1.1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 - ALL 2.1 UBICAZIONE PLANIMETRICA DEL SITO DI CONFERIMENTO INERTI
 - ALL 2.2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO -
 - ALL 3.1 PLANIMETRIA DI PROGETTO - RAMO 7-8
 - ALL 3.2 PROFILI LONGITUDINALI - RAMO 7-8
 - ALL 3.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - ALL 4.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - ALL 4.2 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
 - ALL 4.3 QUADRO ECONOMICO DI SPESA
 - ALL 4.4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

RILEVATO che

- i prezzi unitari applicati alle varie categorie sono stati desunti dal prezzario generale regionale 2009 valido per la prov. di Siracusa;
- la valutazione delle spese tecniche, non viene allegata alla presente perizia è dovrà essere redatta in nella fase di stesura del quadro economico finale e determinata secondo l'importo dei lavori della presente perizia ed in conformità al disciplinare d'incarico ed alla tariffa professionale di cui al D.M. 04/04/2001 e alla legge 02.03.1949 n.143 per le prestazioni effettivamente eseguite;
- la Perizia di di assestamento finale presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Lanza, redatta ai sensi dell'art.162 c.1 del D.lgs. 163/2006, prevede il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€	625.417,83	
Totali oneri per la sicurezza	€	46.512,22	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	578.905,61	
Nuovo importo contrattuale			€ 429.932,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	42.993,30
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.2 Spese tecniche RUP (0.35 x 2% x i.b.a.)	€	5.524,64
2.2 Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva		
1° stralcio lotto 2 Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità	€	48.905,47
2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€	1.531,36
Fase di progettazione – Competenze per stralcio		
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€	15.832,47
Fase di esecuzione		
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	5.531,03
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€	2.367,70
3. Oneri per spostamento sottoservizi	€.	18.932,51
4. Oneri per conferimento in discarica	€.	5.167,18

5. Rimborso somme anticipate sorveglianza archeologica € 7.900,00
 6. Economie del Ribasso d'asta € 161.914,26

Totale € 318.380,12 € **318.380,12**
 Sommano € **748.313,10**

- a norma dell'art.5 della L.R. n.12/11 la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, Responsabile del Procedimento;

tutto ciò premesso, considerato e visto:

si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

per approvazione in linea tecnica della Perizia di assestamento finale per la "Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del Rischio Idraulico a difesa del centro abitato" 1° stralcio – 2° lotto Ramo 7 e 8, dell'importo complessivo dei lavori di € 625.417,83, prevedendo una minore spesa di € 105.717,64 pari al 19,74% dell'importo contrattuale, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI


Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€	625.417,83	
Totali oneri per la sicurezza	€	46.512,22	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	578.905,61	
Nuovo importo contrattuale			€ 429.932,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	42.993,30
2. Spese Tecniche oneri inclusi		
2.3 Spese tecniche RUP (0,35 x 2% x i.b.a.)	€	5.524,64
2.2 Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva		
1° stralcio lotto 2 Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità	€	48.905,47
2.3 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€	1.531,36
Fase di progettazione – Competenze per stralcio		
2.4 Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza	€	15.832,47
Fase di esecuzione		
2.5 Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	5.531,03
2.6 Competenze tecniche studio geologico (prog. Interna)	€	2.367,70
3. Oneri per spostamento sottoservizi	€	18.932,51
4. Oneri per conferimento in discarica	€	5.167,18
5. Rimborso somme anticipate sorveglianza archeologica	€	7.900,00
6. Economie del Ribasso d'asta	€	161.914,26

Totale € 318.380,12 € **318.380,12**
 Sommano € **748.313,10**

Carlentini, 20/06/2016



Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Francesco Ingalisi)

Handwritten signature of Francesco Ingalisi



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA REGIMENTAZIONE E
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A DIFESA DEL
CENTRO ABITATO - Ramo 7 - 8

PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

SL

Ing. Antonio Lanza

Via Casella n.18 - 92024 Canicattì (Ag)

L'IMPRESA ESECUTRICE:
GROUPECO AMBIENTE s.r.l.
Via G. D'Annunzio, 28 - 31100 Treviso

GROUPECO AMBIENTE s.r.l.
Piazza Giustiniani Recanati, 7
31100 TREVISO
Tel. 0422.419049
P.IVA 03097480838

COMMITTENTE:

COMUNE DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa
Piazza Diaz
96013 Carlentini (SR)
Tel. 095 7858249

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Ingalisi

VISTI E APPROVAZIONI

PARERE TECNICO

(art.5 della Legge Regionale
n.12 del 12/07/2011)

Carlentini li _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Francesco INGALISI)

TITOLO		TAV. N°	SCALA
Schema Atto di sottomissione		4.4	
REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	
00	Aprile 2016	Emissione	

Regione Siciliana

COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORI per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato. – 1° Stralcio. – 2° Lotto – Rami 7 e 8

Codice C.U.P. D13B10000420001 - Codice C.I.G. 48600239D8

IMPRESA: Groupeco Ambiente s.r.l., sede in Via G. D'Annunzio, n. 28 – 31100 Treviso.

CONTRATTO d'appalto del 05/11/2013 rep. n. 36, reg.to a Lentini il 13/11/2013 al n. 1809

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO :

- Che il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Capo Area LL.PP. n. 40 del 07/02/2011 dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.466.990,54 per lavori e € 533.009,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui i primi ulteriormente distinti in € 1.386.353,67 per lavori soggetti a ribasso e € 80.636,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che il progetto dei lavori in oggetto è stato inserito nel "Programma per l'attuazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia" per la messa in sicurezza delle aree interessate da dissesto idrogeologico di cui al Decreto Ministeriale n. DDS/DEC/08/0913 del 27/11/2008, e pertanto ammesso a finanziamento, giusta nota Ministeriale del 23/02/2009;

- Che a seguito di Deliberazione di G.M. n. 88 del 03/12/2012 con la quale l'Amministrazione comunale dava mandato al R.U.P. di porre in essere gli atti per la redazione dei progetti esecutivi del 1° Stralcio suddivisi in 1° Lotto rami 20 e 2 - 2° Lotto ramo 7 e 8, è stato presentato dal progettista e D.L. Ing. A. Lanza il progetto dei lavori del 2° Lotto Ramo 7-8 dell'importo complessivo di € 748.313,10 di cui € 582.016,71 per lavori a b.a. ed €

166.296,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che il progetto esecutivo 2° Lotto Ramo 7 e 8 è stato approvato con Determina del Resp.le Area

III° LL.PP. n. 7 del 21/01/2013 che stabiliva la scelta dell'affidamento mediante gara a procedura

negoziata da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;

- Che a seguito dell'espletamento della gara, svoltasi in data 25/02/2013, 08/04/2013 e

13/05/2013, i lavori sono stati affidati alla ditta aggiudicataria Groupeco Ambiente s.r.l. di

Treviso che offriva un ribasso del 33,7680% per l'importo netto, comprensivo degli oneri per

la sicurezza, di € 396.563,39, giusto contratto sopraccitato.

- Che con nota prot. n. 23946 del 06/12/2013, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom.

Francesco Ingalisi, ha autorizzato a procedere alla consegna dei lavori, avvenuta il giorno

13/12/2013 e, tenuto conto della durata contrattuale dei lavori pari a 210 giorni, il termine di

ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 11/07/2014;

- Che in corso d'opera, su direttive dell'Amministrazione comunale, giusta nota prot. n.

10774 del 17/06/2014, è stata autorizzata la redazione della perizia di variante e suppletiva dei

lavori relativa alle variazioni del tracciato, nonché alla definizione degli interventi emersi e

non prevedibili durante il corso dei lavori;

- Che le variazioni di cui sopra sono state intraprese senza compromettere né la regola d'arte, né

le caratteristiche tecniche delle varie opere né la funzionalità dell'intervento nel suo complesso;

ai maggiori oneri imprevisti e per le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale,

disposte dal R.U.P., rispetto a quello previsto col progetto originario, si è fatto fronte in parte

con le somme per imprevisti ed in parte con quelle per economie derivanti dal ribasso d'asta

offerto in sede di gara, rendendo possibile effettuare delle migliorie all'opera nel suo complesso

elevandone la funzionalità anche nei riguardi della gestione e manutenzione nel tempo.

- Che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs.

n.163/2006, coordinato con le disposizioni di normativa vigente, entro i limiti dell'importo

perizia di variante e di assestamento.

Le condizioni d'esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto principale del 05/11/2013 rep. n. 36, reg.to a Lentini il 13/11/2013 al n. 1809, agli stessi patti e condizioni e agli stessi prezzi unitari allegati al contratto, oltre a quelli concordati con l'atto aggiuntivo del 09/10/2014, rep. n. 32, reg.to a Noto (SR) il 16/10/2014 al n. 8214 S/1, e che sono soggetti al ribasso d'asta offerto del 33,768%.

- Art. 2 -

L'importo complessivo dei lavori di perizia di variante e di assestamento ammonta a nette € 748.313,10, di cui € 429.932,98 al netto del r.a., compreso € 46.512,22 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, con una minore spesa di € 105.717,64 rispetto all'importo della 1^ perizia suppletiva.

- Art. 3 -

Per effetto dell'esecuzione dei lavori e di quelli variati, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito all'art. 6 del contratto d'appalto è invariato.

- Art. 4 -

La Sig.ra Cassalia Mattia Silvana, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Groupeco Ambiente s.r.l. aggiudicataria, si impegna a non sollevare eccezione alcuna né di avanzare pretesa né riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza di quanto stabilito nel presente atto aggiuntivo.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le superiori approvazioni di legge.

Sono a carico della suindicata impresa aggiudicataria tutte le spese di registro, bollo, ecc. dipendenti dal presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

L'Amministratore Unico dell'Impresa



GRUPPO AMBIENTE S.R.L.
Piazza Giustiniani, 7
31100 TREVISO
Tel. 0422.419049
P.IVA 03097480838

La Direzione dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Antonio Lanza)

(Geom. Francesco Ingalisi)



Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
