



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 47

Oggetto:

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI PER ELIMINAZIONE CAMPI CONTAINERS - COMPARTO B, IN CARLENTINI (SR) - ART. 1, COMMA 2, LETT. I-TER DELLA LEGGE N. 433/9. CORREZIONE MATERIALE QUADRO ECONOMICO FINALE.

L'anno duemilasedici, il giorno NOVE del mese GIUGNO, alle ore 13,00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) FERRARO | Angelo | V. Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 4) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 5) CARNAZZO | Giuseppe | Assessore |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale **VICE SEGRETARIO GENERALE**
(Dott. Giuseppe STEFIO)

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 09-06-2016

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 09/06/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Geom. Bruno Bambara

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Spagnoletto sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI PER ELIMINAZIONE CAMPI CONTAINERS – COMPARTO B, IN CARLENTINI (SR) – ART. 1, COMMA 2, LETT. I-TER DELLA LEGGE N. 433/9. CORREZIONE MATERIALE QUADRO ECONOMICO FINALE.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 26/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione quadro economico rettificato dell'intervento di costruzione di n. 20 alloggi per eliminazione campi containers-comparto B, in Carlentini (SR) – art. 1, comma 2, lett. I-Ter della Legge n.433/91;

PRECISATO che con la stessa si approvava il quadro economico finale rettificato dell'intervento in oggetto specificato, indicando alla lettera A) punto 1. alla voce "Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta" la somma di € 1.777.775,13 invece di indicare la somma corretta di € 1.806.246,96;

DATO ATTO:


- che l'errore chiaramente emerge dalla sommatoria degli importi indicati ai punti 1.-2.-3.-4.-5. della voce A) del predetto quadro economico in cui la somma complessiva di € 1.466.116,06 risulta correttamente confermata dalla somma che con la presente viene rettificata;

Per quanto sopra formulato, si propone alla Giunta Municipale di disporre la correzione della deliberazione n. 45/2016 e di riapprovare il relativo quadro economico rettificato e corretto come già riportato al punto 1. del quadro economico finale relativo ai lavori indicati di € 1.806.246,96;

Prendere atto della perizia allegata al presente provvedimento a firma del proponente con cui viene rimosso l'errore materiale e riportato l'importo rettificato nella quantificazione sopra richiamata;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di presentare l'istanza di spendibilità per l'anno in corso;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giovanni Spagnoletto)



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio competente;

VISTA la L.R. n.23 del 23/12/2000;

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI SIRACUSA
COMUNE DI CARLENTINI

OGGETTO: Approvazione quadro economico rettificato dell'intervento di Costruzione di n.20 alloggi per eliminazione campi containers – comparto B, in Carlentini (Sr) - art. 1 comma 2, lett. I-ter della Legge n. 433/91.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

- per l'attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio di uso pubblico di cui all'art. 1 della legge 433/91, comma 2, lett. I-ter, finalizzati al riassetto urbanistico del territorio, la Giunta Regionale con deliberazione n. 395 dell'1/9/94 e successiva deliberazione n. 154 del 19/06/2000 ha approvato il piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-2000 di cui all'art. 2 della sopracitata Legge, prevedendo il finanziamento di € 2.582.284,50 per la Costruzione di n.20 alloggi per eliminazione campi containers – comparto B, in Carlentini (SR);
- il progetto principale è stato redatto dall'arch. Giovanni Schembari e dall'ing. Emanuele Ferrante per l'importo complessivo di € 2.223.483,07 di cui € 1.700.605,23 per lavori a base d'appalto ed € 522.877,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

| | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| A) Importo dei lavori in appalto | | | |
| 1. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 1.650.605,23 | | |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 50.000,00 | | |
| | Sommano | € 1.700.605,23 | € 1.700.605,23 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| 1. IVA 10% sui lavori in appalto | € 170.060,52 | | |
| 2. Pubblicità gara | € 12.911,42 | | |
| 3. Indagini geognostiche | € 22.656,77 | | |
| 4. | | | |
| 5. Competenze tecniche oneri incl. | € 300.243,07 | | |
| 6. Imprevisti e arrotondamenti | € 17.006,05 | | |
| | Sommano | € 522.877,83 | € 522.877,83 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO | | € 2.223.483,07 |

tale progetto è stato approvato con Conferenza dei Servizi in data 24/03/2003;

- per l'attuazione del suddetto intervento, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile con D. D. G. n. 695 del 23/06/2004, secondo il programma di cui all'art. 1 comma 2, lett. I-ter) della Legge n. 433/91, ha finanziato e pertanto impegnato la somma complessiva di € 2.223.483,07.

Perizie di variante e/o suppletive:

oltre al progetto principale in data 14/09/2006 i professionisti incaricati hanno redatto la seguente perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.25, comma 3 della L.R. 7/2003 dell'importo complessivo di € 2.223.483,07 di cui € 1.443.005,72 al netto del ribasso d'asta, per i soli lavori;
la suddetta perizia di variante e suppletiva venne approvata con determina dirigenziale n. 882/2006 previo parere tecnico del R.U.P. in data 29/12/2006, secondo il seguente importo, così ripartito:

| | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| A) Importo dei lavori in appalto | | | |
| 1. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 1.777.775,13 | | |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 53.852,23 | | |
| 3. Importo complessivo dei lavori in perizia | € 1.831.627,36 | | |
| 4. Ribasso d'asta del 21,86% sui lavori escl. oneri sic. | € 388.621,64 | | |
| 5. Importo a ragione di contratto | € 1.443.005,72 | | € 1.443.005,72 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1. IVA 10% sui lavori in perizia | | €. | 144.300,57 | |
| 2. Pubblicità gara | | €. | 12.911,42 | |
| 3. Indagini geognostiche | | €. | 22.656,77 | |
| 4. Competenze tecniche oneri incl. | | €. | <u>321.293,58</u> | |
| | Sommano | €. | 501.162,34 | €. 501.162,34 |
| Ribasso d'asta e/o economia di spesa | | €. | 279.315,01 | €. <u>279.315,01</u> |
| | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO | | | €. 2.223.483,07 |

successivamente, in data 11/11/2008 con prot. n. 19296 i professionisti incaricati hanno redatto la seguente perizia di assestamento delle somme con variazione di spesa ai sensi dell'art.25, della L.R. 7/2003 dell'importo complessivo di € 2.223.483,07 di cui € 1.860.961,65 al netto del ribasso d'asta, per i soli lavori; la suddetta perizia di assestamento delle somme con variazione di spesa venne approvata con delibera di giunta n. 73 del 19/12/2008 previo parere tecnico del R.U.P. in data 25/11/2008, secondo il seguente importo, così ripartito:

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------------|----------------------|
| A) Importo dei lavori in appalto | | | | |
| 1. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | | €. | 1.806.246,96 | |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € | 54.714,69 | |
| 3. Importo complessivo dei lavori in perizia | | €. | 1.860.961,65 | |
| 4. Ribasso d'asta del 21,86% sui lavori escl. oneri sic. | | €. | 394.845,59 | |
| 5. Importo a ragione di contratto | | €. | 1.466.116,06 | €. 1.466.116,06 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| 1. IVA 10% sui lavori in perizia | | €. | 146.611,61 | |
| 2. Pubblicità gara | | €. | 12.911,42 | |
| 3. Indagini geognostiche | | €. | 22.656,77 | |
| 4. Competenze tecniche oneri incl. | | €. | 274.510,22 | |
| 5. Interessi per ritardo pagamenti | | € | 1.154,81 | |
| 6. Spese compensazione aumento prezzo materiali | | € | <u>5.724,84</u> | |
| | Sommano | €. | 463.569,67 | €. 463.569,67 |
| Ribasso d'asta e/o economia di spesa | | €. | 293.797,34 | €. <u>293.797,34</u> |
| | IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO | | | €. 2.223.483,07 |

Assuntore dei lavori:

i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa P.A.V.A. Costruzioni s.r.l. di Diolosà Pietro con sede in Adrano (CT), via Della Vite n. 19, che offrì il ribasso del 21,86 % a seguito di gara esperita a pubblico incanto.

Contratto principale:

il contratto principale veniva stipulato in data 20/05/2005 con Rep. n. 41 e registrato a Lentini (SR) in data 30/05/2005 al n. 233 vol. I.

Importo contrattuale:

l'importo contrattuale, sull'ammontare a base d'asta è risultato di nette € 1.339.782,93 oltre all'I.V.A. al 10%.

Descrizione dei lavori:

sinteticamente il progetto esecutivo dell'intervento prevede la costruzione di n.20 alloggi da realizzare nella zona 167 di C/da Ciacche in Carlentini (SR); gli alloggi di diversa tipologia completi di garages sono destinati a ospitare i terremotati senzattetto abitanti nel campo containers di M.nna Delle Grazie; in particolare sono stati realizzate le seguenti opere:

1. scavi e sbancamenti per la sistemazione del terreno di fondazione e dell'area circostante;
2. strutture e muri di contenimento in cemento armato;
3. opere in muratura varie per la realizzazione dell'involucro esterno, le tramezzature interne, la copertura a tetto;
4. lavori di finitura quali i rivestimenti, le pavimentazioni, le impermeabilizzazioni, gli infissi esterni e le porte interne, pluviali e gronde, opere in ferro, servizi igienici;
5. gli impianti tecnologici: impianto idrico-sanitario realizzato con tubazioni di ferro zincato Mannesmann per la linea di adduzione principale e punti di erogazione eseguiti con tubazioni in polipropilene sanitario per l'acqua potabile, valvole di intercettazione, tubazioni di scarico e colonne in PVC per acque bianche e nere; impianto elettrico eseguito con canalizzazioni corrugate in PVC sotto traccia, quadri elettrici generali, scatole di derivazione ad incasso, impianto di illuminazione interna ed esterna, impianto di messa a terra, impianto telefonico e citofonico, impianto di riscaldamento eseguito con radiatori in alluminio pressofuso;
6. realizzazione di rampe esterne per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89;
7. recinzione esterna con ringhiera in grigliato di acciaio zincato pressofuso.

Interessi corrisposti per ritardato pagamento

Secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. 145/2000) e dalla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche e visti i certificati di acconto emessi in favore dell'impresa esecutrice, con Delibera di G.M. n. 73 del 19/12/2008 è stata riconosciuta e corrisposta all'impresa P.A.V.A. Costruzione s.r.l. di Adrano (CT) la somma di € 1.154,81 dovuta per interessi legali e moratori così come segue:

| CONTEGGIO RIASSUNTIVO INTERESSI LEGALI E MORATORI | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Titolo di credito | Data di emissione | Importo titolo | Importo interessi |
| Certificato N. 1 | 07/09/2005 | € 99.251,84 | € 0,00 |
| Certificato N. 1 | 07/09/2005 | € 87.344,81 | € 0,00 |
| Certificato N. 2 | 12/12/2005 | € 196.212,21 | € 0,00 |
| Certificato N. 3 | 14/03/2006 | € 180.079,34 | € 0,00 |
| Certificato N. 3 | 14/03/2006 | € 4.878,90 | € 71,54 |
| Certificato N. 4 | 02/08/2006 | € 195.296,20 | € 0,00 |
| Certificato N. 5 | 05/09/2006 | € 142.660,76 | € 0,00 |
| Certificato N. 6 | 04/12/2006 | € 158.838,13 | € 0,00 |
| Certificato N. 7 | 06/12/2006 | € 115.400,03 | € 0,00 |
| Certificato N. 8 | 02/04/2007 | € 121.081,80 | € 1.083,27 |
| Certificato N. 9 | 06/07/2007 | € 134.036,58 | € 0,00 |
| Certificato N. 8 | 13/05/2009 | € 23.466,34 | |
| | | Sommano | € 1.154,81 |

Compensazione aumento costo dei materiali

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30/04/2009, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche e visti i certificati di acconto emessi in favore dell'impresa esecutrice, su istanza dell'Impresa, con Delibera di G.M. n. 73 del 19/12/2008 è stata riconosciuta e corrisposta all'Impresa la somma di € 5.724,84 dovuta per la compensazione dell'aumento del prezzo dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Parere del responsabile del procedimento sul conto finale:

Per quanto sopra premesso, si esprime parere favorevole sul conto finale emesso in data 19 Settembre 2009 dai Direttori dei Lavori.

Quadro economico riepilogativo approvato con delibera di G.M. n. 86/2014:

con delibera di Giunta Municipale n. 86 del 27/02/2014, previa approvazione tecnica dello scrivente RUP, è stato approvato il quadro economico riepilogativo seguente:

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A) Importo dei lavori in appalto | | |
| 1. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 1.777.775,13 | |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 54.714,69 | |
| 3. Importo complessivo dei lavori in perizia | € 1.860.961,65 | |
| 4. Ribasso d'asta del 21,86% sui lavori escl. oneri sic. | € 394.845,59 | |
| 5. Importo a ragione di contratto | € 1.466.116,06 | € 1.466.116,06 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1. IVA 10% sui lavori in perizia | € 146.611,61 | |
| 2. Pubblicità gara | € 10.660,70 | |
| 3. Indagini geognostiche | € 22.656,77 | |
| 4. Competenze tecniche oneri incl. | € 299.425,59 | |
| 5. Interessi per ritardo pagamenti | € 1.154,81 | |
| 6. Spese compensazione aumento prezzo materiali | € 5.724,84 | |
| 7. Spese per allaccio utenze Enel | € 22.236,91 | |
| | Sommano | € 508.471,23 € 508.471,23 |
| | SPESA COMPLESSIVA | € 1.974.587,29 € 1.974.587,29 |
| | ECONOMIA DI SPESA | € 248.895,78 € 248.895,78 |
| | SOMMA TOTALE COMPLESSIVA | € 2.223.483,07 € 2.223.483,07 |

Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e nuovo quadro economico riepilogativo approvato con

delibera di G.M. n. 147/2014:

con delibera di Giunta Municipale n. 147 del 18/12/2014, previa approvazione tecnica dello scrivente RUP, è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo ed il nuovo quadro economico riepilogativo seguente:

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A) Importo dei lavori in appalto | | |
| 1. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 1.777.775,13 | |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 54.714,69 | |
| 3. Importo complessivo dei lavori in perizia | € 1.860.961,65 | |
| 4. Ribasso d'asta del 21,86% sui lavori escl. oneri sic. | € 394.845,59 | |
| 5. Importo a ragione di contratto | € 1.466.116,06 | € 1.466.116,06 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1. IVA 10% sui lavori in perizia | € 146.611,61 | |
| 2. Pubblicità gara | € 10.660,70 | |
| 3. Indagini geognostiche | € 22.656,77 | |
| 4. Competenze tecniche oneri incl. | € 290.078,73 | |
| 5. Interessi per ritardo pagamenti | € 1.154,81 | |
| 6. Spese compensazione aumento prezzo materiali | € 5.724,84 | |
| 7. Spese per allaccio utenze Enel | € 22.236,91 | |
| Sommano | € 499.124,37 | € 499.124,37 |
| SPESA COMPLESSIVA | € 1.965.240,43 | € 1.965.240,43 |
| ECONOMIA DI SPESA | € 248.895,78 | € 258.242,64 |
| SOMMA TOTALE COMPLESSIVA | | € 2.223.483,07 |

CONSIDERATO CHE:

Aggiornamento delle somme a disposizione:

le somme a disposizione sono state rideterminate ed aggiornate per adeguarle all'effettivo importo delle spese previste per le competenze tecniche lorde che ammontano ad € 290.306,96, tenendo conto dell'incentivo spettante al collaudato tecnico-amministrativo, desunto dallo schema di ripartizione in uso presso il DRPC, per cui occorre rettificare il quadro economico delle somme a disposizione dell'amministrazione come segue:

| | | |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1. IVA 10% sui lavori in perizia | € 146.611,61 | |
| 2. Pubblicità gara | € 10.660,70 | |
| 3. Indagini geognostiche | € 22.656,77 | |
| 4. Competenze tecniche oneri incl. | € 290.306,96 | |
| 5. Interessi per ritardo pagamenti | € 1.154,81 | |
| 6. Spese compensazione aumento prezzo materiali | € 5.724,84 | |
| 7. Spese per allaccio utenze Enel | € 22.236,91 | |
| Sommano | € 499.352,60 | € 499.352,60 |

Tutto ciò premesso e considerato,

APPROVA IN LINEA TECNICA

Il sottoindicato quadro economico finale riepilogativo rettificato dell'intervento realizzato nel Comune di Carlentini denominato "Costruzione di n.20 alloggi per eliminazione campi containers – comparto B", come di seguito:

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A) Importo dei lavori in appalto | | |
| 1. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € 1.806.246,96 | |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 54.714,69 | |
| 3. Importo complessivo dei lavori in perizia | € 1.860.961,65 | |
| 4. Ribasso d'asta del 21,86% sui lavori escl. oneri sic. | € 394.845,59 | |
| 5. Importo a ragione di contratto | € 1.466.116,06 | € 1.466.116,06 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1. IVA 10% sui lavori in perizia | € 146.611,61 | |
| 2. Pubblicità gara | € 10.660,70 | |
| 3. Indagini geognostiche | € 22.656,77 | |
| 4. Competenze tecniche oneri incl. | € 290.306,96 | |
| 5. Interessi per ritardo pagamenti | € 1.154,81 | |
| 6. Spese compensazione aumento prezzo materiali | € 5.724,84 | |

RITENUTO di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanni Spagnolello;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione;

DELIBERA:

Disporre la correzione materiale dell'importo erroneamente riportato alla voce "Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta" lettera A) punto 1. del quadro economico finale relativo ai lavori indicati erroneamente in € 1.777.775,13 invece di € 1.806.246,96;

Prendere atto della perizia allegata al presente provvedimento a firma del proponente con cui viene rimosso l'errore materiale e riportato l'importo rettificato nella quantificazione sopra richiamata;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di presentare l'istanza di spendibilità per l'anno in corso;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di presentare l'istanza di spendibilità per l'anno in corso;

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 7. Spese per allaccio utenze Enel | | € 22.236,91 | |
| | Sommano | € 499.352,60 | € 499.352,60 |
| | SPESA COMPLESSIVA | € 1.965.468,66 | € 1.965.468,66 |
| | ECONOMIA DI SPESA | € 258.014,41 | € 258.014,41 |
| | SOMMA TOTALE COMPLESSIVA | | € 2.223.483,07 |

Pertanto, il nuovo quadro economico finale rettificato ammonta complessivamente ad € 1.965.468,66, con un economia di spesa di € 258.014,41 rispetto alla somma complessiva di € 2.223.483,07 finanziata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con D.D.G. n. 695 del 23/06/2004, secondo il programma di cui all'art. 1 comma 2, lett. i-ter) della Legge n. 433/91.

Carlentini li. 09/06/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Giovanni Spagnolello)



Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

Giuseppe Bassa

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe STEFANO)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 09-06-2016

Visto: Il Sindaco _____

Il Segretario Generale _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe STEFANO)

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____