

548



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III^A

Lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^A

n. 550 del 09-09-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA DELLO STADIO.

CUP: D12H22000330001 - CIG - 9311274262

L'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE) il giorno 9 (NOVE) del mese di SETTEMBRE, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III^A ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, pubblicato nella GURI n. 244 del 02/10/2020, sono state stabilite le "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infra-strutture sociali";
- che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €. 48.292,38 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, come si evince nell'allegato 2) dello stesso;
- che con deliberazione di G.M. n. 61 del 23/07/2022 l'Amministrazione ha destinato il contributo assegnato per l'anno 2022 di €. 48.292,38 alla "Ristrutturazione della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale;
- che con la stessa deliberazione di G.M. n. 61 del 23/07/2022 veniva nominato RUP dell'intervento in argomento, il geom. Francesco Ingalisi;
- che con Determina DIR n. 387 del 04/07/2022 si è proceduto ad impegnare il contributo in argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo 11841/1 denominato "Opere pubbliche con finanziamenti statali" del bilancio di previsione 2020/2022 precisando che, sulla base del criterio del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (avvio procedura di gara) e dell'esigibilità della spesa, è imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
- che con Determinazione DIR n. 388 del 05/07/2022 veniva approvata in linea tecnica la Perizia di Stima dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale, per l'importo di €. 57.327,00 di cui €. 49.211,51 per lavori soggetti a ribasso, € 2.903,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% ed € 5.212,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
- Che la Perizia di Stima approvata prevede la sostituzione del vecchio tappetino sportivo ammalorato con un nuovo tappetino sportivo in PVC ammortizzato idoneo per le attività sportive praticabili nell'impianto, la squadratura del nuovo campo di volley secondo la normativa vigente, il ripristino dell'intonaco nel muro di recinzione in adiacenza al portone di ingresso, la revisione delle porte di ingresso alla struttura e al tunnel, i ripristini vari di intonaco all'interno e all'esterno degli spogliatoi.
- Che con Determina DIR. n.389 del 06/07/2022, sono stati affidati i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA DELLO STADIO" alla società "IL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita I.V.A. 01611830884, per il corrispettivo netto di €. 43.901,49
- Che in data 07.07.2022 veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria, il contratto n. 08 di repertorio;

- Che i lavori sono stati ultimati in data 29/09/2022 come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data pari data, e quindi entro il termine contrattuale.

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/11/2020, che ammonta complessivamente, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 723.121,07 così suddivise:

- Importo netto dei lavori eseguiti depurato del ribasso del 16,65%	€. 43.900,32
- a detrarre importi netti dei certificati di pagamento emessi liquidati	€. 21.950,74
- importi netti dei certificati di pagamento emessi da liquidare	€. 21'949,58
Resta il credito netto	€. 21'949,58

PRESO ATTO

- Che dopo l'ultimazione dei lavori è stata effettuata in data 07.09.2020 la Visita di Collaudo n.1 durante la quale si accertava che :
 - Le opere risultavano completate nella loro interezza
 - L'impresa ha fornito tutte la certificazione di legge in merito la tappetino sportivo in PVC posto in opera all'interno della struttura rilasciando anche la debita dichiarazione di garanzia ai sensi dell'art. 1667 del C.C. condizionata all'uso;
- Che l'impresa esecutrice ha firmato tutti gli atti contabili, i verbali, lo stato finale, e il collaudo tecnico amministrativo, senza apporre riserve;

VISTA il Quadro Economico Finale della Spesa per la realizzazione dell'opera inserito dal D.L. nel C.R.E., che ammonta complessivamente € 49.290,35, di cui € 43.900,32 per lavori al netto del ribasso d'asta ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.390,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 08.09.2022 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.14 – comma 1 lett. e) del Decreto MIT 07.03.2018 n.49, il quale Certifica collaudabili i lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e liquida il **residuo credito** della stessa impresa, così come scaturito dal Conto Finale, in € 21'949,58 ;

RITENUTO pertanto necessario approvare ai sensi della vigente normativa gli atti contabili e Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, ai fini della chiusura amministrativa dell'intervento e la trasmissione degli atti all'Ente finanziatore per la liquidazione della parte residua del finanziamento;

VISTI:

- il D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento sui contratti pubblici, nelle parti ancora vigenti)
- il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, e recepito in Sicilia dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. n. 12/2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n. 38/2021 con il quale veniva rinnovato al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'Area III – LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo e che qui intendono fedelmente trascritte;
- 2) **DI APPROVARE** le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 08.09.2022 dal Direttore dei Lavori con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA DELLO STADIO", eseguiti dalla ditta "IL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita I.V.A. 01611830884, in base al contratto d'appalto stipulato in data 07.07.2022 Repertorio n. 08;
- 3) **DI AUTORIZZARE** la corresponsione ditta "IL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita I.V.A. 01611830884, esecutrice dei lavori, della somma, comprensiva delle ritenute a garanzia, di € 21'949,58 oltre ad IVA al 10%, quale residuo credito dell'impresa liquidato in sede di collaudo, a tacitazione di ogni avere in pendenza del contratto sopra richiamato;

4) DI STABILIRE:

- che la liquidazione del pagamento della rata di saldo di € 21'949,58 oltre ad IVA al 10%, come calcolata nel Certificato di Regolare Esecuzione, verrà liquidata all'impresa esecutrice, previa emissione di relativa fattura elettronica, prima dell'accredito da parte dell'Ente finanziatore della parte residua del finanziamento concesso, ai fini della rendicontazione allo stesso delle spese effettivamente sostenute;

5) DI DARE ATTO:

- che in funzione del Quadro Economico Finale della Spesa dell'opera *de qua*, che ammonta ad € **48.290,35**, la stessa risulta finanziata interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di € 48.292,38 concesso al Comune di Carlentini, ai sensi del proprio Decreto del 17 luglio 2020, pubblicato nella GURI n. 244 del 02/10/2020, e quindi con nessun onere a carico del Comune di Carlentini;

6) DI DARE ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, diventa immediatamente efficace dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III
(Geom. Francesco Ingalisi)




Servizio Finanziario

Si attesta la Regolarità Contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 153 comma 5, dall'art.147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commi 7 e 9 del D.lgs. n.267/2000.

Carlentini, li 09-09-2022

Il Responsabile del Servizio





CITTA' DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA III - LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA
GEODETTICA DI VIA DELLO STADIO**

Impresa: "IL POSATORE S.r.l.s" - c.da Renna sn., Ragusa (RG), P. I.V.A. 0161183088

Contratto in data 07.07.2022 n. di rep. 08,

Codice unico progetto: D12H22000330001

Codice identificativo gara: 9311274262

Importo:: € 43.901,49 (di cui €.40.998,11 per lavori - € 2.903,38 per oneri della sicurezza)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1- RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1 – lett. e) del Decreto MIT 07.03.2018 n.49)

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, pubblicato nella GURI n. 244 del 02/10/2020, sono state stabilite le "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infra-strutture sociali";
- che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €. 48.292,38 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, come si evince nell'allegato 2) dello stesso;
- che con deliberazione di G.M. n. 61 del 23/07/2022 l'Amministrazione ha destinato il contributo assegnato per l'anno 2022 di €. 48.292,38 alla "Ristrutturazione della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale;
- che con la stessa deliberazione di G.M. n. 61 del 23/07/2022 veniva nominato RUP dell'intervento in argomento, il geom. Francesco Ingalisi;
- che con Determina DIR n. 387 del 04/07/2022 si è proceduto ad impegnare il contributo in argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo 11841/1 denominato "Opere pubbliche con finanziamenti statali" del bilancio di previsione 2020/2022 precisando che, sulla base del

criterio del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (avvio procedura di gara) e dell'esigibilità della spesa, è imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

- che con Determinazione DIR n. 388 del 05/07/2022 veniva approvata in linea tecnica la Perizia di Stima dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale, per l'importo di €. 57.327,00 di cui €. 49.211,51 per lavori soggetti a ribasso, € 2.903,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% ed € 5.212,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO		€.	52.114,89
- per lavori soggetti a ribasso	€.	49.211,51	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso	€.	2.903,38	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1) per IVA su "A" al	10%	€.	5.211,49
B2) per arrotondamenti		€.	0,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	5.212,11
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€.	57.327,00

- Che la Perizia di Stima approvata prevede la sostituzione del vecchio tappetino sportivo ammalorato con un nuovo tappetino sportivo in PVC ammortizzato idoneo per le attività sportive praticabili nell'impianto, la squadratura del nuovo campo di volley secondo la normativa vigente, il ripristino dell'intonaco nel muro di recinzione in adiacenza al portone di ingresso, la revisione delle porte di ingresso alla struttura e al tunnel, i ripristini vari di intonaco all'interno e all'esterno degli spogliatoi.
- Che con Determina DIR. n.389 del 06/07/2022, sono stati affidati i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA DELLO STADIO" alla società "IL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita I.V.A. 01611830884, per il corrispettivo netto di €. 43.901,49
- Che a seguito dell'affidamento il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AFFIDATI		€.	43.901,49
di cui - per lavori soggetti a ribasso	€.	49.211,51	
ribasso offerto dall'affidatario 16,69%	€.	8.213,40	
- lavori al netto del ribasso	€.	40.998,11	
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.903,38	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1) Per IVA su "A" al	10%	€.	4.390,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	4.390,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO		€.	48.291,64



- Che in data 07.07.2022 veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria, il contratto n. 08 di repertorio;

Assuntore dei lavori: "IL POSATORE S.r.l.s" - c.da Renna sn., Ragusa (RG), P. I.V.A. 0161183088

Importo contrattuale: € 43.901,49 di cui € 40.998,11 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 16,69 % applicato all'importo posto a base di gara, € 2.903,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Piano per la Sicurezza dei Cantieri : L'impresa ha regolarmente presentato il proprio P.O.S. prima dell'inizio dei lavori.

Consegna dei Lavori: i lavori furono consegnati all'Appaltatore, in data 14.07.2022

Direzione Dei Lavori: I lavori sono stati diretti dal geom. Santi Di Stefano, tecnico interno;

Tempo stabilito per l'esecuzione: tenuto conto della durata dei lavori pari a 45 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 29.08.2022;

Sospensione dei lavori: durante il corso dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe contrattuali.

Ultimazione dei lavori: I lavori sono stati ultimati in data 29.08.2022 e confermata dal certificato di ultimazione redatto dalla D.L. in pari data, ai sensi dell'art.12 del comma 1 del D.M. 49/2018.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla D. L.

Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio nei confronti dell'impresa esecutrice.

Variazioni apportate: Le minime variazioni apportate su disposizione della D.L., sulla scorta delle effettive misurazioni e delle forniture eseguite, trovano riscontro nelle quantità delle voci riportate nel computo metrico della perizia di stima e in ogni caso non hanno alterato in alcun modo il quadro economico del progetto originario, nonché di quello post-gara.

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa;

Infortuni in corso di lavoro: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

Certificati in acconto: Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati in acconto, per un importo complessivo IVA al 10% inclusa, pari ad €. 48.290,35 di cui €. 43.900,32 per lavori ed €. 4.390,03 per IVA al 10% come di seguito elencati:

- Certificato N.1 del 07/09/2022 euro 8'780,30 oltre IVA
- Certificato N.2 del 07/09/2022 euro 13'170,44 oltre IVA
- SOMMANO euro 21.950.74
- Certificato N.3 del 07/09/2022 euro 21'949,58 oltre IVA (Da Liquidare)



Stato Finale: Lo stato finale, redatto in data 07.09.2022 dal D.L. è il seguente:

- Importo netto dei lavori eseguiti depurato del ribasso del 16,65% € 43.900,32
- a detrarre importi netti dei certificati di pagamento emessi pagati € 21.950,74
- a detrarre importi netti dei certificati di pagamento emessi da liquidare € 21'949,58

Credito residuo dell'impresa: restano da pagare all'impresa euro 21'949,58, oltre IVA al 10%, relativo al Certificato di pagamento n.3, da liquidare unitamente l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte degli organi della Stazione Appaltante

Quadro Economico Finale: con Determina DIR . 24 del 01.02.2021 è stato approvato il Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa, che tenendo conto dei ribassi offerti per i lavori e per i servizi di ingegneria, degli effettivi oneri di conferimento a discarica sostenuti e rimborsati all'impresa, risulta il seguente:

A) IMPORTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI	€.	43.900,32
di cui - per lavori soggetti a ribasso	€.	49.210,47
ribasso offerto dall'affidatario 16,69%	€.	8.213,23
- lavori al netto del ribasso ribasso offerto	€.	40.997,24
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso	€.	2.903,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B1) Per IVA su "A" al 10%	€.	4.390,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 4.390,03
	<hr/>	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€. 48.290,35

Economia sull'intervento: In considerazione dei lavori eseguiti e degli importi erogati si schematizzano le economie scaturite dalla realizzazione dell'opera nel seguente modo:

Importo Complessivo del Progetto Originario Approvato	€	57.327,00
<hr/>		
Importo Complessivo Finale dell'intervento	€	48.290,35
<hr/>		
ECONOMIE RISPETTO ALLA PERIZIA ORIGINARIA	€	9.036,65

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità, il 1° 2° e 3° S.A.L. e lo Stato Finale dei lavori senza apporre alcuna riserva.

Infortunati in Corso di Lavoro : Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Regolarità contributiva dell'impresa: L'amministrazione ha accertato la correttezza delle posizioni dell'impresa nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali attraverso il DURC-ON LINE.

Avvisi ad Opponendum : In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20.03.1865 il R.U.P. ha rilasciato in data 07.09.2022, una dichiarazione sostitutiva attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Avvisi ai creditori: E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 07.09.2022 l'Avviso ai Creditori predisposto dal R.U.P.. In caso si riscontrano segnalazione in merito se ne terrà conto nella liquidazione del Certificato di Pagamento n.3.

Cessioni dei crediti dell'impresa: Dagli atti in possesso si evince che l'impresa appaltatrice non ha effettuato cessioni dei credit, come risulta dalla dichiarazione resa dal R.U.P. in data 07.09.2022.

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III del Comune di Carlentini, nominato con la Delibera G.M. n. 61 del 23/07/2022

Carlentini, 08.09.2022

Il Direttore dei Lavori
(geom. Santi Di Stefano)



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.

2 – VERBALE DI VISITA DI VERIFICA

(art. 102 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

Il giorno 7 (sette) del mese di Settembre dell'anno 2022 (duemilaventidue), avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto *geom. Santi Di Stefano*, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono stati realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- GARRETTO Vittorio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;
- geom. Francesco Ingalisi - R.U.P. dell'intervento in oggetto per la Stazione Appaltante;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- sostituzione del vecchio tappetino sportivo ammalorato con un nuovo tappetino sportivo in PVC ammortizzato idoneo per le attività sportive praticabili nell'impianto;
- squadratura del nuovo campo di volley secondo la normativa vigente,
- ripristino dell'intonaco nel muro di recinzione in adiacenza al portone di ingresso per 70 ml.
- revisione delle porte di ingresso alla struttura e al tunnel;
- ripristini vari di intonaco all'interno e all'esterno degli spogliatoi;
- Tinteggiatura dei locali spogliatoi

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. In sostituzione della pavimentazione della scivola di accesso al tunnel di collegamento, la D.L. ha dato disposizioni alla ditta esecutrice di eseguire la tinteggiatura dei locali spogliatoi e la sistemazione di tratti del cordolo sommitale al fabbricato spogliatoi che si trovavano in stato pericolo dovuto al distacco del cordolo in marmo. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.



3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

In seguito alle risultanze della visita del 12/02/2021, il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Santi Di Stefano, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che l'ammontare dei lavori eseguiti, contabilizzato al netto del ribasso d'asta offerto, rientra nei limiti dell'importo contrattuale e delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, in conformità alle prescrizioni ed in ottemperanza alle disposizioni della D.L.;
- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità e lo Stato finale dei lavori senza riserva alcuna;
- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione e/o non è stato ispezionato, l'Impresa assicura la corrispondenza fra le condizioni contrattualmente stabilite e i lavori eseguiti e contabilizzati e in particolare, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, dichiara di non esservi difformità o vizi;
- che nella contabilità e compilazione dello Stato finale sono stati applicati i prezzi unitari contrattuali;
- che, come risulta da attestazione resa dal R.U.P., l'Impresa non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi;
- che, come asserito dal R.U.P., non sono pervenuti reclami o richieste di sorta da parte di terzi;
- che le opere realizzate sono conformi alle previsioni contrattuali e che, accertata la funzionalità delle stesse, con il presente atto, viene accettata dalla Stazione Appaltante la presa in consegna della struttura allo stato attuale di fatto, sollevando l'appaltatore dalle responsabilità derivanti per l'uso o la custodia della stessa, mentre lo stesso resta responsabile di eventuali difetti di costruzione che dovessero essere in seguito riscontrati dell'art. 1667 del Codice Civile;
- che l'impresa ha presentato la certificazione relativa al prodotto posto in opera (tappetino in PVC), rilasciando anche adeguata garanzia condizionata all'uso;
- che per quanto è stato possibile accertare dai necessari riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello Stato finale, il cui importo è stato confermato a seguito della revisione tecnico-contabile totale come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti depurato del ribasso del 16,65%	€ 43.900,32
- a detrarre importi netti dei certificati di pagamento emessi pagati _____	€ 21.950,74
- a detrarre importi <u>netti dei certificati di pagamento emessi da liquidare</u> _____	€ 21'949,58



Il sottoscritto geom. Santi Di Stefano, nella sua qualità di Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA DELLO STADIO" all'impresa "IL POSATORE S.r.l.s" - c.da Renna sn., Ragusa (RG), P. I.V.A. 0161183088 ,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Con il presente atto si dispone altresì la liquidazione del credito residuo dell'Impresa pari ad relativo al Certificato di Pagamento n. 3 pari ad euro 21'949,58 (ventunomilanovecentoquarantanove/58) oltre IVA che possono essere corrisposte all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti..

Il presente atto è costituito da n. 8 (otto) pagine firmate dal Direttore dei Lavori e da tutti gli intervenuti.

Carlentini, 08.09.2021

L'APPALTORE
C.da Renna, s.n.
97100 RAGUSA
P.IVA: 01611830884

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Santi Di Stefano)



Visto, Accertato e Confermato:

Il RUP (geom. Francesco Ingalisi)

Publicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
