

308



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III<sup>A</sup>

Lavori pubblici e manutenzione

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III<sup>A</sup>

n. 299 del 30-07-2020

OGGETTO: Approvazione in linea Tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, e nuovo economico dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del plesso scolastico Pirandello di via P. Nenni".

CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III<sup>A</sup> ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Procedimento, Geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. AREA III<sup>A</sup> LL.PP., Geom. Francesco Ingalisi la seguente proposta di determinazione:

### PREMESSO:

- Che con Determina Sindacale n°6 del 02/03/2016, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico", veniva tra l'altro nominato R.U.P. il Geom. Santi Di Stefano;
- Che dopo varie interlocuzioni con l'Ente Finanziatore, con Determina del Resp.le P.O. Area III - LL.PP. n°149 del 02/5/2019, veniva approvato il progetto esecutivo rinominato: "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" contenente i lavori occorrenti per l'adeguamento sismico e l'adeguamento dei prezzi al prezzario regionale 2019;
- Che con determina a contrarre Dir n. 231 del 28/06/2019 veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei: "Lavori di Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico", previa consultazione di operatori economici, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato da espletarsi tramite la Piattaforma Telematica del Comune di Carlentini;
- Con Determina del Capo Area III n. 438 del 02/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra all'ATI verticale formata da: mandataria l'Impresa I.T.R. s.r.l. e mandante l'Impresa FBS SERVICE S.R.L., con il ribasso offerto del 30,3443%, per un importo contrattuale complessivo di € 702.520,05 di cui € 682.268,61 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 30,3443% applicato all'importo posto a base di gara, € 20.251,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 11.03.2020 veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria, il contratto rep. n. 4 del. registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 12.03.2020 al n. 2758, per l'importo di € 702.520,05 oltre ad I.V.A. al 10% a netto del ribasso d'asta del 30,3443%;
- Che con Determina DIR n.152 del 23.04.2020, ai sensi del D.lgs 81/2008, veniva affidato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione all'arch. Domenico Zagami,

- Che con nota prot. 6085 del 23.04.2020 il R.U.P. alla luce delle disposizioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro dalle varie Ordinanze e D.P.C.M., convocava per il 28/04/2020, una riunione tecnica al fine di puntualizzare tutti gli aspetti operativi per l'esecuzione dei lavori in conformità alle nuove disposizioni di sicurezza e prevenzione previsti a casua dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- Che con nota del 30/04/2020, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione trasmetteva all'impresa esecutrice dei lavori alla D.L. e al R.U.P., il P.S.C aggiornato con i protocolli di sicurezza legati all'emergenza epidemiologica covid-19 previste dall'Allegato 7 del D.P.C.M. 26.04.2020;
- Che con nota del 07/05/2020, l'impresa capogruppo dell' ATI esecutrice dei lavori I.T.R. s.r.l., trasmetteva il proprio P.O.S. aggiornato alle disposizioni contenute nel P.S.C. legati all'emergenza epidemiologica covid-19;
- Che con Verbale del 07/05/2020, venivano consegnati all'impresa appaltatrice, come sopra individuata, i lavori in oggetto;
- Che il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, Arch. Domenico Zagami, in data 08.06.2020, ha trasmesso all'impresa esecutrice dei lavori alla D.L. e al R.U.P. l'elaborato contenente la Stima dei Costi della Sicurezza legati all'emergenza epidemiologica covid-19, che in funzione della durata residua dei lavori e del numero di lavoratori impegnati, ammontano complessivamente ad €. 31.517,07;
- Che l'impresa appaltatrice in data 07.05.2020 ha presentato il proprio POS adeguato al PSC;

## VISTE

- La nota prot. 36850 del 04/06/2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/06/2020 al n. 7785, con la quale il Dirigente del Servizio XI – Edilizia Scolastica ed Universitaria dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, emana dettagliati chiarimenti in merito ai maggiori "costi della sicurezza" dovuti all'applicazione del protocollo di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 così come ripreso dall'All. 13 del D.P.C.M 17.05.2020;
- La nota prot. 7950 del 09/06/2020 con la quale il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, Arch. Domenico Zagami, ha trasmesso la stima dei costi della sicurezza relative alle misure di prevenzione e protezione Covid-19, previste nel PSC, che per tutto il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori ammontano complessivamente ad € 31.517,07;
- La nota prot. 8623 del 22.06.2020 con la quale l'impresa I.T.R. s.r.l, in qualità di mandataria dell'A.T.I. esecutrice dei Lavori in oggetto, ha richiesto il riconoscimento dei maggiori "costi della sicurezza" dovuti all'applicazione del protocollo di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 così come ripreso dall'All. 13 del D.P.C.M 17.05.2020, e stimati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- l'art. 43 del DECRETO~LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, denominato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 "Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari"
- l'art. 95 del DECRETO~LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, denominato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia; nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, " che ha stanziato fondi da erogare alle imprese al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID~19 negli ambienti di lavoro.
- l'art. 125 del DECRETO~LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, denominato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;" che, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli' ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
- La Determina Dir n. 245 del 02.07.2020 riguardante l'approvazione del Nuovo Quadro Economico Post-Gara;

## PRESO ATTO:

- Delle disposizioni contenute nell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che in merito ai casi in cui è consentito la variante ai contratti di appalti in corso di esecuzione alla lettera c) recita:
  1. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
    - c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
      - 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
      - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;"*
- Delle dichiarazioni sostitutive a cura delle due imprese appartenenti all'ATI esecutrice dei lavori, trasmesse a cura dell'impresa capogruppo con nota prot. 9018 del 01.07.2020, con le quali i rispettivi Legali Rappresentanti, relativamente agli "extra costi della sicurezza" previsti dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, dichiarano di NON aver usufruito di ulteriori misure incentivanti varate dal Governo, dalla Regione o da altri Enti Pubblici;
- che per quanto riguarda l'intervento in oggetto si possa pertanto ritenere scongiurato il pericolo di un potenziale "doppio finanziamento" degli stessi costi posti in capo alle due imprese esecutrici dei lavori,

**CONSIDERATO** per quanto sopra che ricorrono le condizioni per la predisposizione di una perizia di variante suppletiva in corso d'opera, finalizzata esclusivamente al riconoscimento all'impresa esecutrice, dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle nuove misure di sicurezza dettate dalle normative e protocolli emanati in merito all'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all'Art.7 del D.P.C.M. 26.04.2020 così come ripreso dall'All. 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, anche in conformità ai chiarimenti emanati dal propria nota prot. 36850 del 04/06/2020, dal Dirigente del Servizio XI – Edilizia Scolastica ed Universitaria dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

## VISTE:

- la nota prot. 9062 del 01/07/2020 con la quale il R.U.P. disponeva al Direttore dei Lavori di provvedere alla predisposizione di una Perizia di Variante Suppletiva in Corso d'Opera, relativa ai lavori in oggetto, che preveda esclusivamente il riconoscimento all'impresa esecutrice, i maggiori costi derivanti dall'applicazione delle nuove misure di sicurezza dettate dalle normative e protocolli emanati in merito all'emergenza epidemiologica Covid-19, così come stimati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ricordando nello specifico, che poiché ricorre la fattispecie delle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, ai fini della copertura finanziaria dei maggiori costi previsti nella predetta Perizia, si potrà ricorrere alle risorse facenti parte delle somme a disposizione nel quadro economico dell' opera (in particolare dalla voce "imprevisti");
- La nota prot. 10148 del 20/07/2020 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questa Amministrazione la Perizia di Variante Suppletiva in Corso d'Opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, relativa ai Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" appaltati con contratto rep. 04 dell'11/03/2020 all'ATI verticale formata dalle imprese: "I.T.R. s.r.l." (mandataria) e "FBS SERVICE S.R.L." (mandante);

## PRESO ATTO:

- Dal quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa all'opera *de qua*, che la stessa, non comporta alcun scostamento economico rispetto al quadro economico post gara, approvato con Determina Dir n. 245 del 02.07.2020, in quanto le somme relative ai maggiori costi per la sicurezza covid-19, sono stati stornati da quelli previsti alla voce "Imprevisti", rimanendo invariato l'importo dell'opera che ammonta sempre ad € 1.054.598,49;
- Che l'impresa ha regolarmente firmato, unitamente al Direttore dei Lavori, lo schema dell'Atto di Sottomissione (Tav.6 della Perizia di Variante e suppletiva);

- Delle Pec trasmesse in data 01/07/2020 prot. 9018, contenenti le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai rispettivi Legali Rappresentanti delle due Imprese raggruppate in A.T.I. esecutrici dei lavori in oggetto, che attestano di NON aver usufruito di ulteriori misure incentivanti varate dal Governo, dalla Regione Sicilia o da altri Enti Pubblici;

#### VISTI:

- La Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa ai Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2020 composta dai seguenti 7 elaborati, che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente allegati in quanto depositati presso l'Ufficio LL.P.: del Comune di Carlentini:
  - Relazione Tecnica
  - Elenco Nuovi Prezzi
  - Computo metrico costi per la sicurezza covid-19
  - Quadro Economico
  - Quadro Comparativo
  - Schema atto di sottomissione
  - Schema Atto aggiuntivo al contratto
- Il nuovo Quadro Economico dell'Opera in oggetto, scaturito a seguito della redazione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva n.1, che ammonta sempre ad € 1.054.598,49 di cui € 734.037,12 come importo contrattuale per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 320.561,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Il Parere Tecnico favorevole espresso nel proprio provvedimento dal R.U.P. ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.

**RITENUTO** pertanto necessario approvare in linea tecnica ai sensi della vigente normativa contenuta nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa ai Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2020 composta dai 7 elaborati sopra riportati, ed il nuovo Quadro Economico dell'Opera scaturito a seguito della redazione della suddetta Perizia;

#### VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento sui contratti pubblici, nelle parti ancora vigenti)

### PROPONE

Al Responsabile P.O. Area III<sup>A</sup>, per quanto esposto in narrativa che qui si intende riprodotto per formarne parte integrante e sostanziale, di

- 1) DI APPROVARE**, in linea tecnica Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa ai Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2020 composta dai seguenti 7 elaborati, che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente allegati in quanto depositati presso l'Ufficio LL.P.: del Comune di Carlentini:
  - Relazione Tecnica
  - Elenco Nuovi Prezzi
  - Computo metrico costi per la sicurezza covid-19
  - Quadro Economico
  - Quadro Comparativo
  - Schema atto di sottomissione
  - Schema Atto aggiuntivo al contratto
- 2) DI APPROVARE**, il nuovo Quadro Economico dell'Opera in oggetto, scaturito a seguito della redazione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva n.1, che ammonta sempre ad € 1.054.598,49 di cui € 734.037,12 come importo contrattuale per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 320.561,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>			€.	<b>734.037,12</b>
- Lavori a misura		€.	811.587,11	
- Lavori a corpo		€.	167.900,00	
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		€.	<b>979.487,11</b>	
ribasso offerto dall'aggiudicatario			30,3443%	
<b>TOTALE IMP. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€.	<b>682.268,61</b>	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			<b>20.251,44</b>	
Oneri sicurezza covid-19 non soggetti a ribasso		€.	<b>31.517,07</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:</b>				
<b>B1)</b> per IVA su "A" al	10%	€.	73.403,71	
<b>B2)</b> per incentivo funzioni tecniche				
art.113 del D.Lgs. n. 50/2016	2%	€.	19.994,77	
<b>B3)</b> per competenze professionali				
(Direz. Lav., Contabilità, Coordin. Sicurezza in fase esec.)		€.	72.645,94	
<b>B4)</b> per competenze professionali				
(Verifica di vulnerabilità e adeguamento sismico)		€.	38.118,55	
<b>B5)</b> per collaudo Statico in corso d'opera		€.	5.030,79	
<b>B7)</b> per collaudo tecnico-amministrativo				
e certificazione impianti		€.	14.789,67	
<b>B8)</b> Sudio Geologico ed Indagini		€.	5.943,03	
<b>B5)</b> per conferim a discarica materiale		€.	38.000,00	
<b>B6)</b> per assicuraz. Progettisti e RUP		€.	4.500,00	
<b>B7)</b> per spese di gara		€.	25.700,00	
<b>B8)</b> per allacci e connessione ENEL		€.	7.500,00	
<b>B9)</b> per imprevisi		€.	14.934,90	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€.	<b>320.561,36</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		€.	<b>1.054.598,49</b>	
<b>FINANZIAMENTO A CARICO DEL M.I.U.R.</b>	90%	€.	<b>949.138,64</b>	
<b>FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMM.NE COMUNALE</b>	10%	€.	<b>105.459,85</b>	

### 3) DI DARE ATTO:

- che il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa all'opera *de qua*, ammonta sempre ad € 1.054.598,49, e non comporta alcun aumento di spesa rispetto al quadro economico post gara, approvato con Determina Dir n. 245 del 02.07.2020, in quanto le somme relative ai maggiori costi per la sicurezza covid-19, sono stati stornati da quelli previsti alla voce "Imprevisti", lasciando così invariato l'importo dell'opera;
- che l'intera opera è finanziata per il 90% con finanziamento a carico del M.I.U.R. giusto Decreto D.D.G. n.1007 del 21/12/2017, completo di attestazione di copertura finanziaria del 29/01/2018, gestito dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale e per il restante 10% con finanziamento a carico del Comune di Carlentini mediante copertura finanziaria con diverso utilizzo del mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n° 4555526/00, giusta Determina Dir. N°16 del 15/01/2019 ed autorizzazione C.D.P. prot. n° 5760 / 2019 del 13.03.201920001
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa ne a carico dell'Ente Finanziatore, ne a carico del bilancio comunale;
- che il presente provvedimento unitamente agli elaborati della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dovrà essere trasmesso dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale e inserito nella piattaforma gestionale del M.I.U.R.;



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Santi Di Stefano)

ed in relazione a quanto sopra

## IL CAPO AREA III<sup>A</sup> LL.PP.

VISTA la superiore proposta ;

VISTI:

- il DDG 6447/2019 emesso dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana e il Disciplinare di finanziamento allegato;
- il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, e recepito in Sicilia dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. n. 12/2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.41/2019 con il quale veniva rinnovato al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'Area III – LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

## DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle premesse che qui intendono fedelmente trascritte;

DI APPROVARE integralmente la superiore proposta del R.U.P. dal punto 1) al punto 3) che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente trascritti;

DI DARE ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, diventa immediatamente efficace dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III  
(Geom. Francesco Ingalisi)



### Servizio Finanziario

Si attesta la Regolarità Contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 153 comma 5, dall'art.147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commi 7 e 9 del D.lgs. n.267/2000.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio



Publicata all'Albo Pretorio on line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

---

**II SEGRETARIO GENERALE**

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---