

63



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
 AREA III^A
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
 (Servizio I^o- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III^A

N. 51 del 03-02-2016

Oggetto:

LL.PP: Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di "Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini"

L'anno Duemilasedici il giorno TRE del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede Municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III^A, ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio I^A Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area III^A la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che nelle more di un ampliamento dell'area cimiteriale l'Amm.ne Comunale di Carlentini, si è adoperata per il reperimento di spazi all'interno del Cimitero esistente ed è stata individuata un'area del Cimitero vecchio di Carlentini, campo A quale sito idoneo alla realizzazione di nuovi loculi, per cui il geom. Santi di Stefano, responsabile è stato incaricato di redigere il progetto esecutivo;

RILEVATO che il tecnico incaricato, in data 21/10/2014 ha presentato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini per un importo complessivo di € 89.000,00, come da quadro economico seguente:

PER LAVORI **€ 72.544,39**

- per lavori soggetti a ribasso	€.	50.847,44
- per costo personale non sogg.a ribasso	€.	18.870,35
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso	€.	2.826,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B1) per IVA su "A" al	10%	€.	7.254,44
B2) per competenze tecniche	2%	€.	1.450,89
B3) per calcoli strutturali		€.	2.673,58
B4) per provini su cls. e ferri		€.	280,00
B5) per collaudo statico in corso d'opera		€.	1.889,25
B6) per imprevisti e arrotondam.		€.	2.907,45

Totale Somme a Disposizione **€ 16.455,61**

Importo complessivo del progetto **€ 89.000,00**

RILEVATO che con determina dirigenziale n. 506 del 29/10/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di " Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini per un importo complessivo di € 89.000,00 e con determina del Responsabile P.O. Area III LL.PP. n. 47 del 13/02/2015 , a seguito di gara cottimo fiduciario, i lavori sono stati appaltati all'Impresa "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Carlentini, Via Savoia 9 per l'importo contrattuale complessivo di € €.60.475,83 di cui €38.778,88 per lavori al netto del ribasso, €2.826,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 18.870,35 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso, e che a seguito della suddetta aggiudicazione il nuovo quadro economico dell'opera risultava il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI APPALTATI			€. 60 475,83
di cui - per lavori al lordo soggetti a ribasso		€.	50 847,44
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	2 826,60
- per costo personale non sogg.a ribasso		€.	18 870,35
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%	€.	38 778,88
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1)	Per IVA su "A" al 10%	€.	6 047,58
B2)	per competenze tecniche 2%	€.	1 450,89
B3)	per calcoli strutturali.....	€.	2 673,58
B4)	per provini su cls. e ferri.....	€.	280,00
B5)	per collaudo statico in corso		
d'opera		€.	1 889,25
B6)	per imprevisti e arondam.	€.	2 907,45
B7)	economie per ribasso ed iva	€.	13 275,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	28 524,17
			<hr/> <hr/>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€. 89 000,00

EVIDENZIATO che il relativo contratto fu stipulato in data 26/05/2015 rep. n. 12 e fu registrato a Noto al n. 4973 serie IT in data 27/05/2015 e che con verbale del 09/11/2015 sono stati consegnati i lavori ed il termine per l' ultimazione degli stessi è stato fissato entro il 07/02/2016;

ATTESO che con nota prof. n. 1718 del 03/02/2016 la D.L. ha chiesto al R.U.P. Geom. Francesco Ingalisi, l'autorizzazione a predisporre una perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art.132 c.1 lett. C) e c.3 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto prevede interventi atti a rendere l'opera più funzionale per le esigenze cui è destinata, oltre che per far fronte a circostanze impreviste verificatesi durante il corso dei lavori, autorizzazione che è stata concessa dal R.U.P. con nota prof. 1719 del 03/02/2016;

RILEVATO che in data 03/02/2016 il Direttore dei Lavori geom. Santi Di Stefano ha redatto la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. C) e comma 3 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii che prevede nuove lavorazioni come meglio si evince dalla perizia suddetta che si allega;

EVIDENZIATO che l'entità delle nuove lavorazioni inserite nella perizia, e l'aumento o diminuzione di quelle già previste nel progetto principale, per le motivazioni sopra specificate, comportano un aumento dell'importo contrattuale rientrando nel quinto d'obbligo, e conseguentemente la rimodulazione del quadro economico dell'opera e delle somme a disposizione dell'A.C. previste nel quadro economico post-gara dell'opera, come segue

A) PER LAVORI			€. 65 229,53
di cui - per lavori al lordo		€.	75 422,51
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	2 826,60
- per costo personale non sogg.a ribasso		€.	20 568,60
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%	€.	41 834,33
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1)	Per IVA su "A" al 10%	€.	6 522,95
B2)	per competenze tecniche	€.	1 450,89

	B3)	per calcoli strutturali.....	€.	2 673,58
	B4)	per provini su cls. e ferri.....	€.	280,00
d'opera	B5)	per collaudo statico in corso	€.	1 889,25
	B6)	economie per ribasso ed iva	€.	10 953,79
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 23 770,47
			IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 89 000,00

Pertanto la suddetta perizia non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto previsto nella determina dirigenziale n. 506 del 29/10/2014

DATO ATTO che per l'esecuzione di lavori in perizia la data di ultimazione di lavori viene prorogata di 20 giorni e per cui la data ultima per la conclusione di lavori viene fissata per il giorno 27/02/2016;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.12 aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010;

RITENUTO di dovere adottare apposita Determinazione l' Approvazione perizia di variante e suppletiva e del relativo quadro economico dei lavori per la Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva e il relativo quadro economico dei lavori per la Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini

DI DARE ATTO che per l'esecuzione di lavori in perizia la data di ultimazione di lavori viene prorogata di 20 giorni per la data ultima per la conclusione di lavori viene fissata per il giorno 27/02/2016;

DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto previsto nella determina dirigenziale n. n. 506 del 29/10/2014

Responsabile Servizio I° - LL.PP.

(Della Gagliuolo)

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 84 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva e il relativo quadro economico dei lavori per la Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini

DI DARE ATTO che per l'esecuzione di lavori in perizia la data di ultimazione di lavori viene prorogata di 20 giorni per la data ultima per la conclusione di lavori viene fissata per il giorno 27/02/2016;

DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto previsto nella determina dirigenziale n. n. 506 del 29/10/2014

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

(Geom. Francesco Ingali)

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo _____ del bilancio 2016 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li _____

Il Responsabile del Servizio



CITTA' DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Area III - LL.PP.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI CARLENTINI

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA


ALLEGATI

- 1 - Relazione Tecnica Illustrativa
- 2 - Elaborati Grafici e particolari
- 3 - Computo Metrico Perizia
- 4 - Calcolo costo della manodopera
- 5 - Elenco Prezzi di Contratto
- 6 - Quadro comparativo
- 7 - Schema Atto di sottomissione

Carlentini li 03/02/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Santi Di Stefano

PER APPROVAZIONE TECNICA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Ingalisi





CITTA' DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Area III - LL.PP.

OGGETTO : REALIZZAZIONE DI N. 72 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CARLENTINI

IMPRESA: "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Car Lentini via Savoia 9.

CONTRATTO: rep. n.12, del 26/05/2015 reg.to a Noto al n. 4973 serie IT in data 27/05/2015

IMPORTO CONTRATTUALE: €.**60.475,83** (di cui €.**38.778,88** per lavori al netto del ribasso, €.**2.826,60** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €.**18.870,35** per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso)

RIBASSO D'ASTA : **23,7350%** offerto dall'impresa da applicare ai prezzi di elenco.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

(art. 132 comma 1 lett. C) e comma 3 D.lgs. 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premesso che:

- con Determina del Responsabile di P.O. Area Iii LL.PP.. 506 del 29/10/2014 è stato approvato il progetto denominato "REALIZZAZIONE DI N. 72 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CARLENTINI" per un importo complessivo di €.**89.000,00** secondo il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI		€.	72 544,39
di cui			
- per lavori soggetti a ribasso		€.	50 847,44
- per costo personale non sogg.a ribasso		€.	18 870,35
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	2 826,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1) per IVA su "A" al	10%	€.	7 254,44
B2) per competenze tecniche	2%	€.	1 450,89
B3) per calcoli strutturali.....		€.	2 673,58
B4) per provini su cls. e ferri.....		€.	280,00
B5) per collaudo statico in corso d'opera		€.	1 889,25
B6) per imprevisti e arotondam.		€.	2 907,45
		Totale Somme a Disposizione	€. 16 455,61
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 89 000,00

- che con Determina del Responsabile di P.O. Area III- LL.PP. n. 47 del 13/02/2015 venivano affidati i lavori all' Impresa "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Carlentini via Savoia 9 per l'importo contrattuale complessivo di €.60.475,83 (di cui €.38.778,88 per lavori al netto del ribasso, €.2.826,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 18.870,35 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso,
- che a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il nuovo quadro economico dell'opera risultava il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI APPALTATI		€.	60 475,83
di cui - per lavori al lordo soggetti a ribasso		€.	50 847,44
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	2 826,60
- per costo personale non sogg.a ribasso		€.	18 870,35
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%	€.	38 778,88
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1)	Per IVA su "A" al 10%	€.	6 047,58
B2)	per competenze tecniche 2%	€.	1 450,89
B3)	per calcoli strutturali.....	€.	2 673,58
B4)	per provini su cls. e ferri.....	€.	280,00
B5)	per collaudo statico in corso d'opera	€.	1 889,25
B6)	per imprevisti e arotondam.	€.	2 907,45
B7)	economie per ribasso ed iva	€.	13 275,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	28 524,17
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	89 000,00

- che in data 26/05/2015 veniva firmato il contratto d'appalto rep. N.12,.
- che con Verbale del 09/11/2015 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice, che ha dato subito inizio agli stessi così come previsto nello stesso progetto appaltato e che gli stessi dovevano concludersi entro il 07/02/2016;
- che con nota prot. 1718 del 03/02/2016 la D.L. richiedeva al R.U.P. l'autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art.132 c.1 lett. C) e c.3 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che prevedesse interventi atti a rendere l'opera più funzionale per le esigenze cui è destinata oltre che per far fronte a circostanze impreviste verificatesi durante il corso dei lavori;
- che con nota prot. 1719 del 03/02/2016 il R.U.P. autorizzava la D.L. a predisporre la perizia di cui sopra;

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Santi Di Stefano, ha provveduto alla redazione della presente perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1

lett. C) e comma 3 D.lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, che prevede l'utilizzo delle somme a disposizione dell'A.C. nel quadro economico dell'opera.

La presente perizia prevede le seguenti nuove lavorazioni :

- velarizzazione di una nuova condotta idrica e acque bianche in sostituzione di quelle vecchie che si sono rinvenute casualmente in adiacenza al bordo dello scavo di fondazione nella fase di realizzazione dell'opera per complessivi ml.41,00 la prima e 26,50 ml. la seconda.
- realizzazione della predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva, non previsto originariamente poiché di competenza della vecchia impresa affidataria del servizio, che durante il lasso di tempo tra la progettazione e la realizzazione dell'opera, ha concluso il proprio appalto, e poiché tale servizio non è stato ancora riappaltato dall'Ente, è opportuno realizzare tale predisposizione prima della rifinitura dei loculi con il rivestimento in pietra.

L'entità delle nuove lavorazioni inserite nella presente perizia, e l'aumento o diminuzione di quelle già previste nel progetto principale, per le motivazioni sopra specificate, comportano un aumento dell'importo contrattuale rientrante nel quinto d'obbligo, e conseguentemente la rimodulazione del quadro economico dell'opera che prevede la rimodulazione delle somme a disposizione dell'A.C. previste nel quadro economico post-gara dell'opera.

La presente Perizia di Variante e suppletiva, ammonta complessivamente ad €. 89.000,00 secondo il seguente nuovo quadro economico,:

A) PER LAVORI			€.	65 229,53
di cui - per lavori al lordo		€.	75 422,51	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	2 826,60	
- per costo personale non sogg.a ribasso		€.	20 568,60	
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%	€.	41 834,33	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:				
B1)	Per IVA su "A" al	10%	€.	6 522,95
B2)	per competenze tecniche		€.	1 450,89
B3)	per calcoli strutturali.....		€.	2 673,58
B4)	per provini su cls. e ferri.....		€.	280,00
B5)	per collaudo statico in corso d'opera		€.	1 889,25
B6)	economie per ribasso ed iva		€.	10 953,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	23 770,47
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€.	89 000,00

Come si evince dal confronto dei quadri economici (post gara e in variante) risulta un importo contrattuale aggiuntivo pari ad € 4.753,70 (€ 60 475,83 – € 65 229,53) . ---

Per effetto dei maggiori lavori inseriti in perizia occorreranno ulteriori giorni 20 da aggiungere al tempo utile contrattuale, pertanto il nuovo termine contrattuale viene fissato per il 27/02/2016.

Carlentini 03.02.2016

Il Direttore dei Lavori



Geom. Santi Di Stefano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santi Di Stefano", written over the printed name.

dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
